

Saudi Arabian Oil Company  
KAUST & Thuwal Projects Department  
Research Park, Security Fence & National Guard Projects Div.  
R-18, Bldg. 101, SAPMT Site Office, Thuwal  
Tel.: ☎ (966 12) 422-4175, Fax: ☎ (966 12) 422 4392

أرامكو السعودية  
Saudi Aramco



November 05, 2015

K&TPD/RPSF&NGPD/SF/L-1906/15

Contract No.6600029847  
KAUST- PERIMETER SECURITY SYSTEMS  
PRE-QUALIFICATION OF GOLDEN UNITED EST.  
FOR WATERPROOFING SYSTEM  
Ref. # DS – 675

**ANWAR SHAMMOUT**, Company Representative  
International Center for Contracting Co. (ICC)  
P.O. Box: 10678 Jeddah 21443, KSA  
Tel: (012) 657-6538; Fax: (012) 652-4420

SAPMT has reviewed the subject submittal dated October 26, 2015 and has no objection with the following comment:

- M/s Golden United Est. is acceptable for application of waterproofing systems provided the products to be used are separately approved by SAPMT. In addition the manufacturer shall provide their recommendation for the proposed applicator.

IC shall ensure that no scope change or cost/schedule implication arises from this letter.

Should you have any questions, please contact Sohail Moughal, Project Engineer at 012 422-4570.

**MOHAMMED A. MAKKAWI**, Sr. Project Engineer (A)  
K&TPD / RPSF & NGPD

 SMM  
Cc: Letter book  
Contract File



Adnan Hameed  
RSG- RED SEA DESTINATION

Final (WF-000304) CP\_R09L02C01\_Contractor\_PRQ\_P...  
WORKFLOW TRANSMITTAL

11/02/2024  
TRS09L02-WTRAN-000435



MAIL TYPE  
Workflow Transmittal

MAIL NUMBER  
TRS09L02-WTRAN-000435

REFERENCE NUMBER  
TRS09L02-WTRAN-000435

### Final (WF-000304) CP\_R09L02C01\_Contractor\_PRQ\_Pre Qualification Golden United Water Proofing Contractor

**From** Adnan Hameed - The Red Sea Development Company

**To (9)** Mr Abdullah Ghulam Qadir - Abdulmohsen Altamimi Contracting Company (+8 more...)

**Cc (2)** Mr Zeljko Grgurev - The Red Sea Development Company (+1 more...)

**Sent** Sunday, 11 February 2024 10:25:35 AM AST (GMT +03:00)

**Status** N/A

#### DOCUMENT ATTACHMENTS (2)

(0 selected)					
File	Document No	Revision	Title	Status	
	R09-L02C01-AAP-PRQ-CI-0009	C1	Pre Qualification Golden United Water Proofing Contractor	Accepted with Comments	
	R09-L02C01-AAP-PRQ-CI-0009_DRF	C1	Pre Qualification Golden United Water Proofing Contractor	Accepted with Comments	

#### ATTRIBUTES

Attribute 1 Site Wide

#### MESSAGE

#### Workflow Review History

The attached documents have completed the "CP\_R09L02C01\_Contractor\_PRQ\_Pre Qualification Golden United Water Proofing Contractor" workflow with the following results :

*This transmittal was automatically generated.*

Doc No	Step	Participant	Review Outcome	Comments
R09-L02C01-AAP-PRQ- CI-0009	SC_DCQC_CHK	F Hussain	Accepted	
	SC_TECH_COMP	S Abbas	Accepted with Comments	Refer to the DRF comments
	TRSDC_Const_Review	D Kikis	Accepted with Comments	
	TRSDC_MGT_Review	J Nawfal	Accepted with Comments	Refer to DRF comments
	TRSDC_DCQC_CHK	A Hameed	Accepted with Comments	Refer to the DRF comments
R09-L02C01-AAP-PRQ- CI-0009_DRF	SC_DCQC_CHK	F Hussain	Accepted	
	SC_TECH_COMP	S Abbas	Accepted with Comments	Refer to DRF Comments
	TRSDC_Const_Review	D Kikis	Accepted with Comments	
	TRSDC_MGT_Review	J Nawfal	Accepted with Comments	Refer to DRF comments
	TRSDC_DCQC_CHK	A Hameed	Accepted with Comments	Refer to the DRF comments

### MATERIAL SUBMITTAL (MS)

Project Site / موقع المشروع : IMC – Makkah Medical Center		Request No. / رقم التقديم : P014-MS-NMG-ALL-ALL-AR-FI-068 R1					
		Rev # رقم المراجعة # 1					
		Date / التاريخ : 26 <sup>th</sup> Feb.,2024					
Discipline:							
<input type="checkbox"/> Civil / مدني		<input checked="" type="checkbox"/> Structural / انشائي		<input type="checkbox"/> Mechanical / ميكانيكي			
<input type="checkbox"/> Electrical / كهربائي		<input type="checkbox"/> Others / اخرى:					
Attached References / المرفقات							
Catalogues / دليل المستخدم		<input type="checkbox"/> Drawings /		Certifications / الشهادات		Samples / العينات	
<input type="checkbox"/> Test / اختبار		<input type="checkbox"/> Calculation /		Specifications / المواصفات		× Others / اخرى Tech. Submittal	
Item # رقم البند	Description الوصف	Quantity الكمية	Manufacturer/ Supplier المورد / المصنع	Country of Origin بلد المنشأ	Specs. Ref. مراجع المواصفات	BOQ Ref. مراجع جدول الكميات	Action Code رمز الحالة
1	Roof Waterproofing System	21	Bitumat&styro by Golden united	KSA			<b>B</b>

Action Code / رمز الحالة	A = Approved / موافقة	<b>B = Approved as noted</b> موافقة مع شروط	C = Resubmit اعادة تقديم حسب الملاحظات	D = Rejected مرفوض
Contractor Signature & Stamp / توقيع المقاول و الختم		We certify that above submitted items are correct and in strict compliance to the project drawings, specification, and contract except otherwise stated		
Name / الاسم : Eng. Mohamed Fayez		نصادق على صحة البنود المستلمة أعلاه و كذلك على الالتزام التام بمخططات المشروع، والمواصفات والعقد باستثناء ما ينص على خلاف ذلك		
Signature / التوقيع:				
Date / التاريخ : 26 <sup>th</sup> Feb.,2024				

Remarks / ملاحظات :

- \* Final approval is subject to physical sample and mock-up sample approval.
- \* Follow attached comments.

Consultant Technical Team / طاقم الاستشاري الفني		
Reviewed by: Name / الاسم : <b>Eng. M Halwany</b>	Noted by: Name / الاسم : <b>Eng. Ahmed Gabr</b>	Received by: Name / الاسم : _____
Signature / التوقيع: 	Signature / التوقيع: 	Signature / التوقيع: _____
Date / التاريخ : <b>27-Feb-2024</b>	Date / التاريخ : <b>27-Feb-2024</b>	Date / التاريخ : _____
Acceptance does not release the contractor from its responsibilities in performing the work in strict compliance with Contract, Scope of work and Technical Specifications.		القبول لا يعفي المقاول من مسؤولياته في تنفيذ العمل من خلال الامتثال الصارم للعقد، ونطاق العمل والمواصفات الفنية.



المركز الطبي الدولي  
International Medical Center



Define . Design . Deliver  
أريتك جردانه وشركائه للإستشارات الهندسية  
ARABTECH JARDANEH & PARTNERS



Healthcare • Workspace  
SOLUTIONS

## Material approval request

Submittal Ref (P014-MS-NMG-ALL-ALL-AR-FI-068-RV.1)

### 1. Golden United Waterproofing:

Code: ( B )

- 1.1. It is necessary to fully adhere to the approved shop drawings for the project.
- 1.2. It is necessary to strictly adhere to the approved materials for the project.
- 1.3. It is necessary to strictly adhere to the project's technical specifications for installing insulation and performing the necessary tests for this.
- 1.4. It is necessary to strictly adhere to providing the necessary guarantees documented by the Chamber of Commerce for insulation works in accordance with the technical specifications of the project.
- 1.5. Minimum 10 years guarantee for workmanship and materials installed in accordance with the manufacturer's instructions from date of Substantial Completion is mandatory.
- 1.6. Compliance sheet with all below comments should be submitted by installer via certification letters from manufacturer prior start implementation at site.
- 1.7. Physical samples stamped and certified by installer for all related materials is mandatory for final approval.

### 2. Roof Waterproofing list of materials:

Code: ( B )

#### 2.1. Final approval is subject to physical sample and mock-up sample approval.

- 2.2. **Foam concrete mix design to be submitted for approval as per required next properties:** Accepted
  - 2.2.1. Foam concrete with required foaming agents to provide a density of **600** kg/m<sup>3</sup> and compressive strength of **2-4** N/mm<sup>2</sup>.
  - 2.2.2. When mass filling and/or use as substrate, provide a density of **1000-1200** kg/m<sup>3</sup>.
  - 2.2.3. Fire-Resistance Ratings: Comply with ASTM E 119; testing by a qualified testing agency.
    - 2.2.3.1. Indicate design designations from UL's "Fire Resistance Directory" or from the listings of another qualified testing agency.
- 2.3. **Bituminous Roofing Primer (Bitumat – Concrete Primer):** Accepted
- 2.4. **Non-Woven Polyester (Bitumat – POLYFLAME):** Accepted
  - 2.4.1. Tensile Strength, N/5cm @ 23+2°C should be:
    - a. Longitudinal: 1000
    - b. Transversal: 800
  - 2.4.2. Nominal thickness to be 4(+/-0.2) mm
  - 2.4.3. Reinforcement: Robust, isotropic, spun-bonded non-woven, polyester core, 200 gms/m<sup>2</sup>.
- 2.5. **Fabric filter – Geotextile – Geomatt NPS12 XL.** Accepted

Provided rigid, roof insulation panel composed of a high-density, closed-cell polyisocyanurate foam core laminated to a premium-performance, coated-glass fiber-mat facer designed for use as a cover board should comply with the next:

  - 2.5.1. Compressive Strength: 100 psi as per ASTM D1621.
  - 2.5.2. Dimensional Stability: <0.5% linear change as per ASTM D2126 (7 days).
  - 2.5.3. Water Absorption: <1% volume as per ASTM C209.
  - 2.5.4. R-value (for 12.7 mm thick): 2.5 as per ASTM C518.
  - 2.5.5. Resistance to Mold: ASTM D3273 Passed.
- 2.6. **Protection board BITUFLEX** Accepted
  - 2.6.1. Nominal thickness to be 4 mm
- 2.7. **Thermal insulation BituTHERM XPS BOARD – HD:** Accepted

Thermal insulation material should meet the next specification:

  - 2.7.1. Density 48 kg/m<sup>3</sup> according to ASTM D1622.

Senior Architect

Eng. Mohamed Elhalawany

Code:

( B )

Date:

Feb-27<sup>th</sup>-2024

Signature:

*Elhalawany*

المملكة العربية السعودية - ص.ب ٢٣٤٢١ جده ٣٧٩٩ - هاتف : +٩٦٦ ١٢ ٦٥٥٩٥٠٢ - س.ت : ٤٠٣٠٢٩١٦٧٦  
Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 23421 Jeddah 3799 - Tel : +966 12 6559502 - C.R. : 4030291676

[www.aj-group.com](http://www.aj-group.com)



المركز الطبي الدولي  
International Medical Center



Define . Design . Deliver  
أريتك جردانه وشركائه للإستشارات الهندسية  
ARABTECH JARDANEH & PARTNERS



Healthcare • Workspace  
SOLUTIONS

## Material approval request

Submittal Ref (P014-MS-NMG-ALL-ALL-AR-FI-068-RV.1)

2.7.2. Thickness: should not be less than 60 mm.

### 3. General remarks:

- 3.1. All supplied materials must comply with project SPECS, international codes, ASTM, BS, SAS, FGI, HTM, HBN, and, the Saudi building code (SBC).
- 3.2. Follow “strictly” project’s technical specification for installation, delivery, quality assurance, extra materials, storage, and, handling.
- 3.3. Follow manual, method of installation, maintenance and cleaning of finish surfaces recommended by manufacturer & supplier.
- 3.4. Physical sample are mandatory for final approval.
- 3.5. **Warranty for waterproofing membrane:** Provide written guarantee in a form acceptable to the Engineer, signed by sheet membrane waterproofing system manufacturer, installer and Contractor, undertaking to repair or replace, without limitations, all or any part of the sheet membrane waterproofing system which fails or becomes defective in materials or workmanship within specified warranty period. Failure includes, but is not limited to: water penetration, deterioration in membranes and coatings; other than due to normal ageing and weathering; and any defects in adhesion, sealants, flashings, fixings, coverings and other components of the work.
  - 3.5.1. Warranty includes sheet membrane waterproofing, base flashings, sheet membrane waterproofing accessories, and other components of membrane waterproofing system.
  - 3.5.2. Warranty Period: Ten (10) years from date of Substantial Completion.
  - 3.5.3. Total System Warranty: A 10-year Total System Warranty covering materials and workmanship, undertaking to repair or replace, without limitations, all or any part of the sheet membrane waterproofing system which fails or becomes defective in materials or workmanship within twenty years from date of Substantial Completion. Failure includes, but is not limited to: water penetration, deterioration in membranes and coatings; other than due to normal ageing and weathering; and any defects in adhesion, sealants, flashings, fixings, coverings and other components of the work.
- 3.6. **Warranty for thermal insulation:**
  - 3.6.1. Warranty should not be less than that of assembly where Extruded polystyrene foam-plastic board insulation is used. Provide materials warranty of Ten (10) years for any defects in material and performance from the date of substantial completion.
- 3.7. **Full section with material samples to be submitted.**
- 3.8. Submit floor tiles for approval if required.
- 3.9. Surface preparation includes all it needs prior to start roofing system works.
- 3.10. 50\*50 mm cement sand angle had to be made at comers.
- 3.11. Water test is must for 3 days at least.
- 3.12. Vertical membrane overlaps with horizontal not less than 500 mm.
- 3.13. Vertical membrane height not less than 200 mm above roof floor finishing level or as per approved drawings/ consultant instruction.
- 3.14. Submit installation method of statement for roofing system for approval.
- 3.15. Submit related shop drawing with all details required for approval before start implementation.

Senior Architect

Eng. Mohamed Elhalawany

Code:

( B )


Date:

Feb-27<sup>th</sup>-2024

Signature:

المملكة العربية السعودية - ص.ب ٢٣٤٢١ جده ٣٧٩٩ - هاتف : +٩٦٦ ١٢ 6559502 - س.ت : ٤٠٣٠٢٩١٦٧٦  
Kingdom of Saudi Arabia - P.O.Box 23421 Jeddah 3799 - Tel : +966 12 6559502 - C.R. : 4030291676

[www.aj-group.com](http://www.aj-group.com)

Al Haramain High Speed Rail Phase 1 Package 2 Proj. No. : S08139	 SAR الخوط الحديدية السعودية SAUDI ARABIA RAILWAYS	Request No. P1P2-S1-SCA-0732-R00
 ENGINEER	CONTRACTOR :  SAUDI BINLADIN GROUP  SAUDI BINLADEIN CONSORTIUM HHR - P1P2	Date 7 July 2024

## Subcontractor's APPROVAL

<b>1. SUB-CONTRACTOR'S PARTICULARS</b>	
Company Name :	<u>GOLDEN UNTED CONTRACTING CO.</u>
Company Line or works :	<u>specialized in waterproofing and concrete repair</u>
Address :	<u>Al Sharafiya - King fahd St. Ba kado Building - 5th Floor - Jeddah - KSA</u>
The following prequalifying documents should be enclosed :	
<input checked="" type="checkbox"/> Commercial Register	<input type="checkbox"/> Founding Contract
<input checked="" type="checkbox"/> Summary of Experience	<input type="checkbox"/> Financial Status
<input type="checkbox"/> Present Works	<input checked="" type="checkbox"/> Company Staff
	<input type="checkbox"/> Company Equipment
<b>2. SUB-CONTRACTED WORKS</b>	
Section of the Works :	<u>Section C</u>
BOQ Items :	<u>ADDITIONAL WORK</u>
Total Value of Sub-Contract (in Contract Rates) :	
Cumulative Value of Sub-Contracted works to-date (in Contract Rates) :	
Submitted by :	<u>المهندس / اسماعيل أبو شحاده</u> Signature: <u>2024/7/7</u>
	Date: 7/Jul/24
<b>3. ENGINEER'S COMMENTS</b>	
- The above stated Sub-contractor Golden United Contracting CO. is accepted in principle, and subjected to duly compliance with project specifications and standard requirements for the materials intended to be used.	<input type="checkbox"/> Approved (Code A)
- Contractor is requested to submit a submittal for all materials and products intended to be used at site prior starting work.	<input checked="" type="checkbox"/> Approved As Noted (Code B)
- To follow all health and safety rules of the project.	<input type="checkbox"/> Review and Resubmit (Code C)
- To provide all required warranties as per project specification and recommendations, through official letter once work is completed for full/ total system.	<input type="checkbox"/> Rejected (Code D)
- To provide ISO certificate and update attached expired documents such as not limited to: General Organization for Social Insurance, National address etc.. and to provide manpower list.	
Signature <u>Adh</u>	DATE : 7/9/2024





44101	رقم العقد:	مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء (Golden United EST. for Water Proofing & Contraeting )	الموضوع
ACC-KSP-PQ-CI-00020	رقم المرجع (الكود):	تنفيذ أعمال حديقة الملك سلمان بالمدينة المنورة	اسم المشروع
REV. 00	رقم الإصدار:		الاستشاري
2024 / 03 / 28	التاريخ:	الشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة المحدودة	المقاول الرئيسي

<input type="checkbox"/> الهيكلي	<input type="checkbox"/> كهرباء	<input type="checkbox"/> ميكانيكا	<input type="checkbox"/> معماري	<input checked="" type="checkbox"/> مدني	القسم
	<input type="checkbox"/> أخرى	<input type="checkbox"/> المساحة	<input type="checkbox"/> تنسيق حدائق	<input type="checkbox"/> السباكة	

## بيانات الشركة المراد اعتمادها

لتوريد وتنفيذ أعمال المعالجة الخرسانية والعزل	اسم الشركة	مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء (Golden United EST. for Water Proofing & Contraeting )
	الهاتف	+966 549999239
	العنوان	جدة - الشرقية - شارع الملك فهد - المملكة العربية السعودية
	الشخص المسئول	م / احمد محمد عبدالمجيد
	البريد الالكتروني	Gucw111@gmail.com

<input checked="" type="checkbox"/> نسخة شهادة السجل التجاري	<input checked="" type="checkbox"/> عضوية غرفة التجارة والصناعة	<input checked="" type="checkbox"/> كتالوج الشركة	المرفقات
<input checked="" type="checkbox"/> شهادات رسمية (جوده أو ما شابه)	<input checked="" type="checkbox"/> شهادة تسديد الزكاة سارية المفعول	<input checked="" type="checkbox"/> شهادات واعتمادات مشاريع سابقة	
CD	<input checked="" type="checkbox"/> شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة	<input checked="" type="checkbox"/> شهادة سعودة سارية المفعول	

## المقاول

مدير المشروع	اسم	مدير إدارة الجودة	اسم
م / عمرو زهير	التوقيع	م / سمير عادل دياب	التوقيع
	التاريخ		التاريخ

## التعليقات (من قبل الاستشاري)

التعليقات (من قبل الاستشاري)

لا مانع

<input type="checkbox"/> معتمد مع الملاحظات	<input checked="" type="checkbox"/> (أ) معتمد	الإجراء
<input type="checkbox"/> مرفوض مع إعادة التقديم	<input type="checkbox"/> (ج) مراجعة وإعادة التقديم	

## الاستشاري

الاسم	الوظيفة	
التوقيع	التاريخ	
مهندس الأمانة المشرف	الوظيفة	
التوقيع	التاريخ	

٢٠٢٤ - ٤ - ٣٠

## (SUPPLIER APPROVAL REQUEST) (SAT)

Submittal Ref:	<b>DAC-AEC-MK26-SAT-ARC-0119</b>	Rev No:	<b>00</b>	Date:	<b>30/10/2024</b>
Program Title:	<b>National Housing Program (NHC)</b>				
Project Title:	<b>Developmental Housing Program – TAWESSAT EL-QAA Package 1</b>	Contract Number	<b>23001396</b>		
The Employer:	<b>NHC</b>				
Third party:	<b>Dar Al Riyadh Engineering Consulting Office (PMCC)</b>				
Consultant:	<b>Al-Mnabr Consulting Professional Company (AEC)</b>				
Contractor:	<b>DELTA-ARABIA Company (DAC)</b>				

### Guidance notes:

The submission should only include documents which are deemed compliant with the SOPR, Applicable Codes and have been reviewed and coordinated between the Contractor and Designer (and Engineer if applicable) and should include any authorised variations/changes as instructed.

### Review Discipline

Architectural <input checked="" type="checkbox"/>	Structural/Civil <input type="checkbox"/>	Mech/Plumb <input checked="" type="checkbox"/>	Elec. <input type="checkbox"/>	Others (specify <input type="checkbox"/>
---	---	--	--------------------------------	--

### Document Details

Notes: review will recommend either Objection or No Objection to each item. Non-Objected shall be issued to the NHC with the recommendation to approve. Objected shall be returned to the Contractor with an Objection report.

### Proposed by:

The Contractor	The Consultant (Designer & The Engineer)	PMCC Review
<b>Sign/Stamp</b> 	<b>Sign/Stamp</b> 	

Ser No:	Document Title/Description:	Reference No:	Rev No:	Remarks
01	<b>Golden United Co. For Waterproofing &amp; contracting</b>	<b>DAC-AEC-MK26-SAT-ARC-0119</b>	<b>00</b>	

### Reviewed for compliance by:

Notes: PMCC shall only issue recommendations based upon 'No Objection' to the Client. Any 'Objections' shall be returned to the Contractor with a review report for action and may be copied to the NHC when necessary.  
 Official documents shall be valid during delivery Approved, Final approval subject to NHC approval

THE ENGINEER	Review Date:	30/10/2024	Rejected	Approved	Signed:	Ahmed Hassan
	Name:	Ahmed Hassan		✓		
PMCC*	Recommendations to NHC Date:	31-10-2024	Objection	No Objection	Signed:	
	Name:	Muhimen Babiker		✓		
NHC	Review Date:	03 Nov 2024	Objection	No Objection	Signed:	
	Name:	Banan Bassam		✓		

Renewed GOSI and Saudization certificates shall be attached with TSL / material submittal.

All governmental registration and certifications to be kept valid throughout NHC Project Execution. The Materials shall be submitted individually for review and approval with quality Test Reports, Technical data, SASO Certification, warranty of ten (10) years from successful completion of DLP for the materials & application, all materials and accessories must conform to the thermal resistance and moisture resistance properties and U-Value conformance as per the NHC program specifications, Testing Procedures to be provided and a Test to be conducted for Quality compliance. Final approval is subject to Sample, Material and Mockup approval. All installation MS & Checklist to be submitted separately for review and approval.

### Sub-Contractor Approval Request

Submittal Ref:	RAC-AEC-MK27-SCR-STR-0002	Rev No:	00	Date:	17/07/2024
Program Title:	Developmental Housing Program of Saudi Arabia				
Project Title:	AL-SADAN, Jeddah, P1&P3, (Contract # 23001513)				
The Employer:	National Housing Company (NHC)				
Third party:	Dar AL Riyadh				
Consultant:	Al Mnabr Consulting Engineering				
Contractor:	REZAIK ABDULAH SAEID ALGEDRAWY ALSEBAITY AND PARTNERS COMPANY LTD.				

#### Guidance notes:

The submission should only include documents which are deemed compliant with the SOPR, Applicable Codes and have been reviewed and coordinated between the Contractor and Designer (and Engineer if applicable) and should include any authorised variations/changes as instructed.

#### Review Discipline:

Architectural	<input type="checkbox"/>	Structural/Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	MECH/Plumb	<input type="checkbox"/>	Elec.	<input type="checkbox"/>	Others (specify)	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-------	--------------------------	------------------	--------------------------

#### Document Details: ✓

DAR AL RIYADH Review

Notes: DAR AL RIYADH review will recommend either Objection or No Objection to each item. Non-Objected shall be issued to the NHC with the recommendation to approve. Objected shall be returned to the Contractor with an Objection report.

Proposed by: REZAIK AL GEDRAWY CO.

The Consultant (Designer & The Engineer)

Sign/Stamp		Sign/Stamp	
------------	--	------------	--

S. No:	Document Title/Description:	Reference No:	Rev No:	Remarks
1	Prequalification of Golden United Est. for roofing Waterproofing.			Attached file

#### Reviewed for compliance by:

Notes: The Engineer\* shall review and approve when the Supervision Consultant differs from the Designer only. DAR AL RIYADH shall only issue recommendations based upon 'No Objection' to the Client. Any 'Objections' shall be returned to the Contractor with a review report for action and may be copied to the NHC when necessary.

THE ENGINEER*	Review Date:	17-7-2024	Rejected	Approved	Signed: MD.Musallam
	Print Name:	MD.Musallam		✓	

Approved, Final approval subject to NHC.

PMC	Recommendations to NHC Date:	July 24, 2024	Objection	No Objection	Signed:
	Print Name:	Anwar Z Sultan		✓	

NHC	Review Date:		Objection	No Objection	Signed:
	Print Name:			✓	

Two more Prequalifications are to be submitted for review and approval.

Approved as Applicator only for the Water Proofing Work, subject to providing Quality and HSE staff for their work execution. All Waterproofing Materials are to be submitted separately for review and approval. Testing Procedures are to be provided and tests are to be conducted. Organization Chart to be provided. Warranty Letter to be provided for 10 Years for materials and application. All Governmental Registration, GOSI, VAT, ZAKAT, Saudization, Chamber to be kept valid throughout the NHC Project Execution. All related MS to be submitted separately for review and approval.



المرسى  
ALMARSAA  
ابهر OBHUR

APG  
مجموعة العمارة والتخطيط  
ARCHITECTURE & PLANNING GROUP

Mukoun

### طلب اعتماد مقاول باطن (Sub Contractor Approval Request)

اسم المشروع : المرسى - ضاحية سدايم  
المطور: شركة عبر المملكة العقارية  
الاستشارى : مجموعة العمارة والتخطيط  
المقاول : شركة مكون للمقاولات

رقم الطلب: MCC-APG-2225-SUR-STR-002  
نسخة: 0  
التاريخ: 2024/03/30

We request inspection and approval of the following material :-

- Architecture  Structure  Electrical  HVAC  
 Plumbing  Fire Fighting  Others

رقم	البيان	المقاول	المرجع
1	اعمال العزل المائي والحراري	شركة المتحدة الذهبية للعزل والبناء	
2			
3			

المقاول العام  
م. محمد عبد المعطي أحمد  
مدير المشروع  
التاريخ: 2024/03/30  
مهندس جودة  
التاريخ: 2024/03/30  
منسق موقع

لاستخدام الاستشارى  
المستلم  
التاريخ: 2024/03/30

Neither Client'S Representatives Approval Nor His Failure To Give Such Approval Shall In Any Way Relieve The Contractor Of His Obligations And Liabilities Under The Contract :And It Shall Not Costitute An Authorization For Any Increase In The Contract Price Or Contract Time.

- Approved  Approved With Comment  Revise And Resubmit  Rejected

COMMENTS:


لامانع من اعتماد شركة المتحدة الذهبية للعزل بالقيام باعمال العزل حسب مواصفات المشروع

مدير الاستشارى  
م/ زكريا العرجا  
التوقيع والتاريخ

المقاول

التوقيع والتاريخ

 	Document Title:	<b>DOCUMENT SUBMISSION FORM</b>			
	Project Name:	Jeddah Oasis RBF (12 Unit Factories), 900 m2	Project Contractor:		Labenat Al-bena
	Project Number:	JDH4-05-012	Project Consultant:		Worley
	Project Program Manager:	ENG. MOHAMED ALGHUBARI	Document Reference No.:		JDH4-05-012-LBC-TS0-0-CVL-PQA-0013-00

<b>DOCUMENT ISSUED BY</b>				<b>RECEIVED</b>			
Issued By:	ENG. Faisal Shaheen			Received By:	Tariq Zainy		
Position / Company:	P.M. Labenat Al-Bena			Position / Company:	D.C.		
Signature:				Signature:			
Date:	31/12/2023			Date:	31 DEC 2023		

DOCUMENT SUBMISSION TYPE (Tick relevant Box)					
<input type="checkbox"/>	As Built	<input type="checkbox"/>	Material Sample	<input type="checkbox"/>	Bill of Quantities
<input type="checkbox"/>	Certificate	<input type="checkbox"/>	Manual	<input type="checkbox"/>	Schedule
<input type="checkbox"/>	Drawing	<input checked="" type="checkbox"/>	Pre-qualification	<input type="checkbox"/>	Shop Drawing
<input type="checkbox"/>	Engineering Calculation	<input type="checkbox"/>	Procedure/Methodology	<input type="checkbox"/>	Bank Warranty
<input type="checkbox"/>	Job Order	<input type="checkbox"/>	Product Data	<input type="checkbox"/>	Letter
<input type="checkbox"/>	Report	<input type="checkbox"/>	Test Report	<input type="checkbox"/>	Other:


<b>PURPOSE FOR DOCUMENT SUBMISSION</b>				<b>DATE RESPONSE REQUIRED BY</b>				
FOR INFORMATION	<input type="checkbox"/>	FOR REVIEW & APPROVAL	<input checked="" type="checkbox"/>	AS REQUESTED	<input type="checkbox"/>	OTHER (As Noted)	<input type="checkbox"/>	Indicate Date

SUBMITTED DOCUMENTS REFERENCE NUMBERS					
#	Document Reference No.	Document Description	Rev.	Hard Copy	Soft Copy
1		- Prequalification of "Golden United Est" For Waterproofing & Contracting	00	1	1
2		(Water proofing Contractor)			
3					
4					
5					
6					


To continue List - use "Submittal Continuation Form" (MOD-DOC-10.0-002)

<b>RESPONSE STATUS</b>					
APPROVED AS SUBMITTED (APP)	<input type="checkbox"/>	APPROVED AS NOTED (APN)	<input checked="" type="checkbox"/>	REJECTED / RE-SUBMIT (RRS)	<input type="checkbox"/>


**COMMENTS** The said water proofing subcontractor is approved and to abide with project specs and details.

  
M. Mohie  
2/1/24

To continue Comments - use "Submittal Continuation Form" (MOD-DOC-10.0-002)

<b>RESPONSE ISSUED BY</b>				<b>RESPONSE RECEIVED BY</b>			
Issued By:	on behav			Received By:			
Position / Company:	Fahd			Position / Company:	LABENAT AL-BENA		
Signature:				Signature:			
Date:	02.01.2024			Date:	02 JAN 2024		

Author 1 (Initials)	Date	Author 2 (Initials)	Date	Author 3 (Initials)	Date	Author 4 (Initials)	Date
---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------	---------------------	------



 DELIVERING SUSTAINABLE CHANGE	Document Title: <b>DOCUMENT SUBMISSION FORM</b>		 MODON
	Project Name: <b>Jeddah Oasis RBF (20 Unit Factories), 450 m2</b>	Project Contractor: <b>Labenat Al-bena</b>	
	Project Number: <b>JDH4-05-013</b>	Project Consultant: <b>Worley</b>	
	Project Program Manager: <b>ENG . MOHAMED ALGHUBARI</b>	Document Reference No.: <b>JDH4-05-013-LBC-TS0-0-CVL-PQA-0007-00</b>	

<b>DOCUMENT ISSUED BY</b>		<b>RECEIVED</b>	
Issued By: <b>ENG. Faisal Shaheen</b>	Received By: <b>Tariq Zainy</b>		
Position / Company: <b>P.M. LABENAT AL-BENA CO.</b>	Position / Company: <b>D.C.</b>		
Signature: <i>[Signature]</i>	Signature: <i>[Signature]</i>		
Date: <b>31/12/2023</b>	Date: <b>31/12/2023</b>		

DOCUMENT SUBMISSION TYPE (Tick relevant Box)			
As Built		Material Sample	Bill of Materials
Certificate		Manual	Schedule
Drawing	X	Pre-qualification	Shop Drawing
Engineering Calculation		Procedure/Methodology	Bank Warranty
Job Order		Product Data	Letter
Report		Test Report	Other:

<b>PURPOSE FOR DOCUMENT SUBMISSION</b>				<b>DATE RESPONSE REQUIRED BY</b>
FOR INFORMATION <input type="checkbox"/>	FOR REVIEW & APPROVAL <input checked="" type="checkbox"/>	AS REQUESTED <input type="checkbox"/>	OTHER (As Noted) <input type="checkbox"/>	Indicate Date

SUBMITTED DOCUMENTS REFERENCE NUMBERS					
#	Document Reference No.	Document Description	Rev.	Hard Copy	Soft Copy
1		- Prequalification of "Golden United Est" For Waterproofing & Contracting	00	1	1
2		(Water proofing Contractor)			
3					
4					
5					
6					

To continue List - use "Submittal Continuation Form" (MOD-DOC-10.0-002)

<b>RESPONSE STATUS</b>		
APPROVED AS SUBMITTED (APP) <input type="checkbox"/>	APPROVED AS NOTED (APN) <input checked="" type="checkbox"/>	REJECTED / RE-SUBMIT (RRS) <input type="checkbox"/>
<b>COMMENTS</b>		
<p>The said water proofing sub contractor is approved and to abide with project spec and details</p> <p>Rgd to JDH4-05-013 - PQA-13</p> <p>for supportive approval and documents</p> <p><i>[Signature]</i> M. Mohie 2/1/24</p>		

To continue Comments - use "Submittal Continuation Form" (MOD-DOC-10.0-002)

<b>RESPONSE ISSUED BY</b>		<b>RESPONSE RECEIVED BY</b>	
Issued By: <i>on behalf of</i>	Received By: <i>[Signature]</i>		
Position / Company: <b>Fahd</b>	Position / Company:		
Signature: <i>[Signature]</i>	Signature:		
Date: <b>02.01.2024</b>	Date:		

Drawn (Date)	Checked (Date)	Design (Date)	Approved (Date)	Reviewed (Date)	Time
--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------

## Submittals

 Initial Request

Project Name: 073-2021- New Intermediate  
Project Girls in Riyadh District  
Project Number: 301661  
Isnad Number / Charter Number: 073-2021  
Sys Reference No.: WES-073-2021-301661-SUB-00284  
Reference No.:

Creator: Kholood Trading Contracting Co.  
Creation Date: 04/30/2023 05:27 AM (UTC-8)  
Isnad Name / Charter Name: 073-2021-- برنامج احتياج المدن الكبرى - محافظة جدة - المجموعة الثالثة  
Due Date:  
Status: Approved

## Title

Proliance Title:

Title: اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل

## Submittal Package Details

Submittal Package Record

Number:

Submittal Package Number:

Submittal Package Title:

Submittal Line Item:

Planned Start Date:

Planned Finish Date:

## Submittal Details

Drawing Number: 0

Submittal Type: Shop Drawings

Submittal Phase: اعتماد مقاول

Issued For: Approval

Specialist Supplier / Integrator: شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل

Spec No.:

Discipline: Other (specify)

Document Type: Construction Documents

Company:

## Submittal Revision Details

Revision No.: 0

Revision Date: 04/30/2023 05:00 PM (UTC-8)

## Description

Description: اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل

 Task Details

Record has been closed.

## Workflow Progress

Step Name	Assignee	Company	Status	Action	Completion Date
Creation	Kholood Trading Contracting Co.	kholood	Completed	Submit	04/30/2023 05:27 AM
Construction Supervisors	Bashyaer Abdulrahman	East Consulting	Completed	Approve	05/02/2023 11:48 PM

 Line Item

3 Item(s)

No.	Name	Short Description	Description	Line Item Status
003	اعتماد مقاول المتحدة الذهبية للمقاولات العامة TBC(SUB-00322)(WES-2022-C&O-W-057-SUB-00324.pdf	اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل	اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل	
002	2023 الغرفة التجارية.pdf	اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل	اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل	
001	4030196979.pdf	اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل	اعتماد شركة المتحدة الذهبية للمقاولات لاعمال العزل	

Attachments (0)

Linked Records (0)

Linked Mail (0)



المقاول

شركة مجموعة النخلات الثلاث



الاستشاري

شركة سماء للاستشارات الهندسية

الشؤون الادارية والمالية  
الإدارة العامة للمشغون الهندسية

## REQUEST FOR SUBCONTRACTOR APPROVAL

طلب اعتماد مقاولي الباطن

Project no. رقم المشروع	TJC 122	Project name اسم المشروع	إنشاء مجمع إداري بمحافظة جدة
Contractor المقاول	شركة مجموعة النخلات الثلاث	REQUEST FOR SUBCONTRACTOR NO. رقم طلب اعتماد مقاولي الباطن	DOC/TJC122/TPT/SC-S/0001-R2
Date تاريخ	15-04-2023	Spec/Drawing Reference no. رقم مرجع المواصفة/المخطط	

Work Category/ تصنيف العمل:

- Civil / مدني  Architectural / معماري  Structural / انشائي  Mechanical / ميكانيكي  
 Electrical / كهربائي  Others / اخرى \_\_\_\_\_

References Attached:

- Company Profile نبذة عن الشركة  Certifications الشهادات  Catalogue دليل المستخدم  Others اخرى \_\_\_\_\_

Item # / رقم البند	Work Item / وصف العمل	Name of Subcontractor / اسم مقاول الباطن	Address/Location / العنوان / الموقع	Action Code / رمز الحالة
1	توريد وتركيب واصلاح وصيانة العوازل الحرارية والمائية	شركة المتحدة الذهبية للمقاولات	جدة - حي العزيزية	B

Action Code / رمز الحالة

A = Approved / موافقة

B = Approved as noted / موافقة مع شروط

C = Resubmit / اعادة تقديم حسب الملاحظات

D = Rejected / مرفوض

Contractors Initial Review / ملاحظات المقاولين

Contractor Signature &amp; Stamp / توقيع المقاول و الختم

Date / التاريخ: \_\_\_\_\_

We certify that above submitted items are correct and in strict compliance to the project drawings ,specs, and contract except otherwise stated

نصادق على صحة البنود المستلمة أعلاه وكذلك على الالتزام التام بمخططات المشروع، والمواصفات و العقد باستثناء ما ينص على خلاف ذلك.

Consultant's Recommendation / موافقة الاستشاري

لإمانع من اعتماد شركة المقعد الذهبية مقاول باطن لأعمال توريد وتركيب واصلاح وصيانة المنزل لمالي والحراري فيما لم يشرع - على أنه تكبير الأعمال حسب الأصول الفنية ولواصفات وصح توريدات حصة الاشغال وطبقاً للمواصفات قبل التركيب - على انه يقدم مقاول الباطن ضمانه على الأعمال مذموم وهو طبقاً من العرفة التجارية حسب لصفحة ارفقة و لمدة عشر سنوات وذلك بعد الانتهاء من الأعمال

code B

Consultant Technical Team

المهندس الأول - استشاري

Project manager اعتماد مدير المشروع

Reviewed by / راجعها:

Name / الاسم: ثر عبد الفتاح

Signature / التوقيع: \_\_\_\_\_

Date / التاريخ: 15/04/2023

Noted by / لاحظها:

Name / الاسم: \_\_\_\_\_

Signature / التوقيع: \_\_\_\_\_

Date / التاريخ: \_\_\_\_\_

Approved by / اعتمادها:

Name / الاسم: طارق الباسوسي

Signature / التوقيع: \_\_\_\_\_

Date / التاريخ: 15/04/2023

 شركة عبد العزيز الحاج للمقاولات Abdul Aziz Al Hajaj Contracting CO	Project Name: Group (2) Warehouses Are:	 سماء SAMAA للخدمات الهندسية Engineering Consultancy
	Contract No.:	
المقاول	Location: Western Province	صاحب العمل
		استشاري الإشراف

Material Submittal MS Form No. (Mec-S.F/RG-18014/B/1/03/.....)	نموذج تقديمات المواد نموذج رقم (م.إ.ه.أ.ش/ح.م - 18014/ب/1/03/.....)
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> New Submittal / تقديم جديد	Submittal No رقم التقديم: AH-MS-AR-11	Revision No رقم المراجعة: R0
<input type="checkbox"/> Resubmittal / إعادة تقديم	Submittal Date تاريخ التقديم: 01/02/2023	Previous Submittal Date تاريخ التقديم السابق:

DISCIPLINE : التخصصات:

General Use / عام  Structural/Civil / مدني  Architectural / معماري  Mechanical / ميكانيكي  Electrical / كهربائي

DESCRIPTION: الوصف: اعتماد شركات أعمال العزل:	ATTACHMENTS: <input checked="" type="checkbox"/> MATERIALS / مواد <input checked="" type="checkbox"/> TECH. BROCHURE & Catalogs / دليل المستخدم <input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICATE / شهادة <input checked="" type="checkbox"/> MANUFACTURER / Supplier file / المورد / المصنع/ <input type="checkbox"/> METHOD STATEMENT / بيان الطريقة <input checked="" type="checkbox"/> SAMPLES / عينات <input type="checkbox"/> O&M MANUALS / كتيبات التشغيل والصيانة <input type="checkbox"/> SPARE PART LIST / لائحة قطع الغيار <input type="checkbox"/> WARRANTY / شهادة الضمان <input type="checkbox"/> OTHERS / اخرى If Others Specify: Samples/ Materials	APPROVAL STATUS: رمز الحالة: <input type="checkbox"/> A: Approved / موافقة <input checked="" type="checkbox"/> B: Approved As Noted / موافقة مع شرط <input type="checkbox"/> C: Revise and Re-submit / تصحيح وإعادة تقييم <input type="checkbox"/> D: Disapproved / مرفوض
--	--	---

MANUFACTURER / المصنع	SUPPLIER / LOCAL AGENT / المورد	ORIGIN / بلد المنشأ	Action Code / رمز الحالة
الوصف	الوصف	السعودية	

Consultant الاستشاري	Contractor المقاول
Received By: Name: Signature: Date:	Prepared By: Abdul Aziz Al hajjah CO. Name: ABOBAKR MAGDY Signature: Date: 01/02/2023
استلمها: الاسم: التوقيع: التاريخ:	اعدها: الاسم: التوقيع: التاريخ:

MEC Comments: ملاحظات المهندس المشرف:

\* الإيتماد بالنسبة للشركة فقط، يترتب إيتماد مواد العزل بعد توفير معلومات عن المواد من الشركة.

\* 1- شركة العطاء للمقاولات المحدودة. (1)



2- شركة المركز السعودي للعوازل المحدودة. (2)

3- شركة المتحدة الذهبية للمقاولات. (3)

Contractor المقاول	Consultant الاستشاري
Received By: Name: Signature: Date:	Prepared By: Name: Signature: Date:
استلمها: الاسم: التوقيع: التاريخ:	اعدها: الاسم: التوقيع: التاريخ:

Acceptance does not release the Contractor from his Responsibilities in performing the work in strict compliance with Contract, Scope of Work and Technical Specifications

القبول لا يعني إعفاء المقاول من مسؤوليته في تنفيذ العمل من خلال الإمتثال الصارم للعقد، ونطاق العمل والمواصفات

					
43/28129			Project No		رقم المشروع
إنشاء مبنى توكيف في مقر التحريات الإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة الرياض			Project Name		اسم المشروع
Supplier Pre-Qualification Submittal			تقديم تأهيل مورد		
: Pre. Sub. No رقم التقديم السابق		DOC/PRE-Q/ARC/01-R0		: Sub. No رقم التقديم	
: Pre. Sub. Date تاريخ التقديم السابق		7-Jul-24		: Sub. Date تاريخ التقديم	
Approval اعتماد <input checked="" type="checkbox"/>		Comments ملاحظات <input type="checkbox"/>		Information معلومات <input type="checkbox"/>	
Elec - LC كهرباء - تيار منخفض <input type="checkbox"/>		Elec - HC كهرباء - تيار عالي <input type="checkbox"/>		ID تصميم داخلي <input type="checkbox"/>	
Civil مدني <input checked="" type="checkbox"/>		STR إنشائي <input type="checkbox"/>		Arch معماري <input checked="" type="checkbox"/>	
Other اخرى <input type="checkbox"/>		PLG صحي <input type="checkbox"/>		HVAC تكييف <input type="checkbox"/>	
Supplier Information			بيانات المورد		
شركة المتحدة الذهبية للمقاولات			Company Name اسم الشركة		
مؤسسة همنا للمقاولات العامة			Company Name اسم الشركة		
شركة اتحاد الخليج الأمتل للعوائل والمقاولات			Company Name اسم الشركة		
شركة النلاية المتحدة للمقاولات			Company Name اسم الشركة		
B01 - B02 - B03 - B04 - SITE			Suggested Sites المواقع المقترحة		
حالة التقديم	مرجع المواصفات	المرفقات	البند	م	
Submittal Status	Specs Reference	Attachments	Item	Ser	
	DIVISION 07	<input checked="" type="checkbox"/> بروفايل الشركة Company Profile <input type="checkbox"/> شهادة المنشأ Origination Certificate <input type="checkbox"/> وثق إثبات المعدات Equip. Selection Sheets <input checked="" type="checkbox"/> محتويات التقديم على قرص مدمج Attached CD <input type="checkbox"/> شهادات الاختبار Testing Certificate <input checked="" type="checkbox"/> كتالوجات فنية Catalogs <input type="checkbox"/> دراسة فنية و فحص عينات Tech Study <input checked="" type="checkbox"/> شهادة زكاة Zakkah <input checked="" type="checkbox"/> سجل تجاري Commercial Register <input checked="" type="checkbox"/> تأمينات إجتماعية Social Insurance <input checked="" type="checkbox"/> سابقة أعمال الشركة Company Preference <input type="checkbox"/> شهادة توفر قطع الغيار Spare Parts Availability <input checked="" type="checkbox"/> أولوية المنتج المحلي المطابق للمواصفات المتبادلة Local Product & Contractual Obligations	وثائق ملحقه Attached Docs  شهادات ورخص من جهات مختصة Certificates & Licenses  الأداء Performance  تعاقدية Contractual	1	
				2	
				3	
				4	
Contractor Comments ملاحظات واستثناءات المقاول					
Submittal For : Supplier For THERMAL AND MOISTURE					
Attached : Pre-Qualification Documents (1 CD's)					
اعتماد الاستشاري للمورد لا يعني المقاول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ونشير إلى أن المورد ملتزم تماماً بوثائق العقد من مخططات ومواصفات وشروط عامة وخاصة consultant approval of supplier does not relieve the main contractor of his contractual obligations and notes that the supplier is fully committed to the contract documents: drawings, specifications and general & special Terms and conditions					
Contractor Stamp ختم المقاول		Contractor Project Manager مدير المشروع / المقاول			
		الاسم : طارق عبد العظيم التوقيع :  التاريخ : 07/07/2024			
Consultant Recommendations توصيات الاستشاري					
لا مانع من تأهيل الشركات المذكورة في تنفيذ أعمال العزل مع ضرورة الالتزام بالموصفات والمواد المعتمدة في المشروع - ضرورة الالتزام على أن تقدم المقاول البالغ ضمان على الأعمال محتوم وموثق من الغرفة التجارية ولمدة لا تقل عن عشر سنوات - يتم تقديم المواد للاعتماد قبل بدء التنفيذ					
Consultant Approval Status حالة الاعتماد للاستشاري					
Resubmit As Noted إعادة تقديم <input type="checkbox"/>		Approved يعتمد <input type="checkbox"/>		Approved As Noted يعتمد بملاحظات <input checked="" type="checkbox"/>	
For Information للعلم <input type="checkbox"/>		Rejected مرفوض <input type="checkbox"/>			
Consultant Stamp ختم الاستشاري		Consultant Representative ممثل الاستشاري			
		الاسم : أحمد قاسم درويش الوظيفة : مهندس معماري التوقيع :  التاريخ : 2024/07/08			
:Signature التوقيع		:Signature التوقيع		:Signature التوقيع	
:Date التاريخ		:Date التاريخ		:Date التاريخ	

### REQUEST FOR SUPPLIER \ SUBCONTRACTOR APPROVAL (SCA)

Project: **The MEWS**

Request#/: **HAJ-FAO-SCA-15 Rev #: 0**

Date: 3- Nov – 2024 coding number and system shall be verified

Work Category:

- Civil                       Architectural                       Structural                       Mechanical  
 Electrical                       Others \_\_\_\_\_

References Attached:

- Company Profile                       Certifications                       Catalogue                       Others \_\_\_\_\_

Item #	Work Item	Name of SUPPLIER \ Subcontractor	Address/Location	Action Code
01	THERMAL AND MOISTURE insulation	Golden united co	Riyadh	B

Contractor Signature & Stamp

Date: 3- Nov – 2024



We certify that above submitted items are correct and in strict compliance to the project drawings, specs, and contract except otherwise stated

**Action Code**

A = Approved

B = Approved as noted


C= Resubmit

D = Rejected

REMARKS:

Golden united can be accepted in principle subject to complying with the following comments :

- Materials shall be submitted for approval and shall be comply with project documents ( specs, BOQs, Drawings, ... ETC).
- stamped drawings shall be submitted for approval.
- stamped Method statements shall be submitted for approval.
- Tests procedures shall be submitted for approval.
- Updated Applicator certificate shall be submitted from the supplier of the approved materials.
- Mock-Up sample shall be executed and approved for the activities.
- Governmental certificates shall be valid during project time.
- Warranty letter shall be submitted as per contract and started from project handing over date / Project Substantial Completion date.

Contractor	Consultant	Client
Requested by: Abdulaziz Alhajaj Contracting Name : <span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Eng. Abdul Razzaq</span> Signature: <i>Full name Shall be Mentioned</i> Date: 03-Nov-2024	Reviewed by: Name : Engr. Ahmed Gabr Signature :  Date : _____	Noted by: Name: haitham ashour Signature:  Date: _____
Acceptance does not release the contractor from his responsibilities in performing the work in strict compliance with Contract, Scope of work and Technical Specifications.		القبول لا يعفي المقاول من تنفيذ العمل من خلال الامتثال الصارم للعقد، ونطاق العمل والمواصفات الفنية.

189-61-72-69-102-230-235-167-237-115-227-252-300	رقم الموقع Site No	تقديم مواد Materials Submittal	مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير العقارات الأمنية - المرحلة الأولى KAP01	اسم المشروع Project Name
3-6-8-12-15-16-18	رقم النموذج Prototype No		ALL SITE	اسم الموقع Site Name

رقم المقاول Contractor Stamp	9	رقم التقديم السابق Pre. Sub. No	010	رقم التقديم Sub. No	New Sub	تقديم جديد New Sub
		تاريخ التقديم السابق Pre. Sub. Date	4-Jun-23	تاريخ التقديم Sub. Date		عادة تقديم Resubmittal

Approval اعتماد <input checked="" type="checkbox"/>	Comments ملاحظات <input type="checkbox"/>	Information معلومات <input type="checkbox"/>	Purpose غاية التقديم
تصميم داخلي <input type="checkbox"/>	PLUM صحي <input type="checkbox"/>	HVAC تكييف <input type="checkbox"/>	STR انشائي <input type="checkbox"/>
Arch معماري <input checked="" type="checkbox"/>	Civil مدني <input type="checkbox"/>	Elec. HC كهرباء تيار عالي <input type="checkbox"/>	Elec. LC كهرباء تيار منخفض <input type="checkbox"/>
Other اخرى <input type="checkbox"/>	Tech. Info معلومات فنية <input checked="" type="checkbox"/>	Sample عينة <input checked="" type="checkbox"/>	Certificate شهادة <input type="checkbox"/>
Calculation حسابات <input type="checkbox"/>	Drawing مخطط <input type="checkbox"/>	Catalog كتالوج <input type="checkbox"/>	Attach المرفقات

م	Ser	اسم ورقم وصف المادة Material Name, No., & Description	المصدر Source	المصنع / المورد Factory / Supplier	مواصفات قطاع Section	حالة الاعتماد App. Status
مواد نظام عزل اسطح المباني :						
	1	اعتماد دهان الأساس - البرابر CONCRETE PRIMER	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB
	2	اعتماد طبقة عازلة للماء من البتومين سمك 4مم تسليج مزدوج POLY GLAS	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB
	3	اعتماد طبقة عازلة للوزرات بسطح محب تسليج 200 غ/م <sup>2</sup> TOPSEAL 200 GRANUAL	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB
	4	اعتماد الواح العزل الحراري سمك 7.5 سم وكثافة 35-32 كجم/م <sup>3</sup> BITUTHERM	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB
	5	اعتماد طبقة حماية من الألياف وزن 140 غ/م <sup>2</sup> GEOMATT NPS14XL	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB
مواد عزل دورات المياه والمطابخ :						
	1	اعتماد دهان الأساس - البرابر CONCRETE PRIMER	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB
	2	اعتماد طبقة عازلة للماء من البتومين سمك 4مم تسليج 200 غ/م <sup>2</sup> TOPSEAL 200	المتحدة الذهبية	BITUMAT		BB

Contractor Project Manager	مدير المشروع / المقاول	Contractor warrant that the submission is fully committed to the drawings and specifications of the contract, except as mentioned later	ملاحظات واستثناءات المقاول Contractor Comments
	الاسم : Name / م / جمال كامل احمد		
	التوقيع : Signature		
	التاريخ : Date / 4/6/2023		

Consultant Recommendations	توصيات الاستشاري
Approval of materials does not relieve the Contractor of its contractual obligations اعتماد المواد لا يعفي المقاول من التزاماته التعاقدية	
<p>لا مانع من اعتماد المواد المذكورة كود (B) مع ملاحظة الالتزام بتوصيات الاستشاري</p> <p>(B)</p>	

Dept. Manager	مدير المنطقة الاستشاري	Resp. Engineer	المهندس المختص
	الاسم : Name / م / جمال كامل احمد		الاسم : Name / م / رجب عبدالواحد
	الوظيفة : Position مدير المنطقة		الوظيفة : Position مهندس معماري
	التوقيع : Signature		التوقيع : Signature
	التاريخ : Date / 17/10/23		التاريخ : Date

ختم الاستشاري Consultant Stamp	حالة الاعتماد للاستشاري
	<input type="checkbox"/> E غير محدد <input type="checkbox"/> C بعد ثلاث ملاحظات <input type="checkbox"/> D مرفوض <input checked="" type="checkbox"/> A يعتمد <input checked="" type="checkbox"/> B يعتمد بملاحظات بدون إعادة تقديم <input type="checkbox"/> Approved With Comments
	التوقيع : Signature التاريخ : Date



المجموعة الأولى - المجموعة الثانية - المجموعة الرابعة ( جميع المواقع )

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المطارات الأمنية Kap 1

Project No

Project Name

رقم المشروع

اسم المشروع

Supplier Pre-Qualification Submittal

تقديم تأهيل مورد

Pre Sub No رقم التقديم 002

Sub No رقم التقديم New Subst

Pre Sub Date تاريخ التقديم 27 Sep 22

Sub Date تاريخ التقديم Resubmittal

Approval  مصادق

Comments  ملاحظات

Information  معلومات

Purpose  غاية التقديم

Elec LC  كهرباء - سار شخص LC

Elec HC  كهرباء - خارجي HC

Civil  مدني

STR  استراتيجي

Arch  معماري

Deptment  التخصص

Other  اخر

PLG  صلب

HVAC  تكييف

Supplier Information

بيانات المورد

Company Name اسم الشركة

Address العنوان

Telephone الهاتف

Suggested Sites المواقع المقترحة

حالة التقديم Submit Status	مرجع المواصفات Specs Reference	المرفقات Attachments	البنود Item	الترتيب No
	الجزء 2 من 3 - القسم السابع الواقعة من الحرارة والرطوبة 7100 - 7500 7200 7150	<input type="checkbox"/> بروفايل الشركة Company Profile <input type="checkbox"/> شهادة المنشأ Origination Certificate <input type="checkbox"/> وثيق اختيار المعدات Equip Selection Sheets <input type="checkbox"/> محتويات التقديم على قرص مدمج Attached CD <input type="checkbox"/> شهادة سعودية Saudization <input type="checkbox"/> سجل تجاري Commercial Register <input type="checkbox"/> تأمينات اجتماعية Social insurance <input type="checkbox"/> سابقة أعمال الشركة Company Preference <input type="checkbox"/> شهادة توفر قطع الغيار Spare Parts Availability <input type="checkbox"/> أوثنية المنتج المحلي المطابق للمتطلبات Local Product & Contractual Obligations	وثائق متصلة Attached Docs  شهادات ورخص من جهات مختصة Certificates & Licenses  أداء Performance  عقود Contractual	1
		<input type="checkbox"/> شهادات الاختبار Testing Certificate <input type="checkbox"/> كتالوجات فنية Catalogs <input type="checkbox"/> دراسة فنية وفحص معدات Tech Study		2
		<input type="checkbox"/> شهادة Zakkah <input type="checkbox"/> سجل تجاري Commercial Register <input type="checkbox"/> تأمينات اجتماعية Social insurance		3
		<input type="checkbox"/> سابقة أعمال الشركة Company Preference <input type="checkbox"/> شهادة توفر قطع الغيار Spare Parts Availability <input type="checkbox"/> أوثنية المنتج المحلي المطابق للمتطلبات Local Product & Contractual Obligations		4



Contractor Comments

ملاحظات والمستندات المقبول

أعمال عمل حريات المبدأ والصرف المصفي داخلها وخارجها وعمل عمل مناطق الموقع العام وعمل العمل الخاص لجميع بوابات المبدأ والمطابق لمطابق عمل الاستاذ (الحرسه الرقوبه - الحرس - العمل الخاص - طبقات العمل الحراري) وعمل الالوكسيات والاسفلت بورتال



المورد لا يعفي المقبول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ويشير إلى أن المورد يتعهد بالامتثال لجميع شروط العقد من حيثها وبنودها ولا يفيدهم من التزاماته التعاقدية ولا يفيدهم من التزامات المقبول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ولا يفيدهم من التزامات المقبول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ولا يفيدهم من التزامات المقبول الرئيسي من التزاماته التعاقدية

Contractor Project Manager

مدير المشروع / المقاول

Name الاسم  
Signature التوقيع  
Date التاريخ

Consultant Recommendations

توصيات الاستشاري

نوصي بالمؤقتة المتأهله لانه لا يوجد له مؤهلات كافية ولا يوجد له خبرة في العمل في هذا المجال ولا يوجد له خبرة في العمل في هذا المجال ولا يوجد له خبرة في العمل في هذا المجال ولا يوجد له خبرة في العمل في هذا المجال



Consultant Approval Status

حالة الاعتماد الاستشاري

Resubmit As Noted  إعادة تقديم  
Approved  مصادق  
Approved As Noted  مصادق ملاحظات  
Rejected  مرفوض  
Information  معلوم

Consultant Representative  
Name الاسم  
Role الوظيفة  
Signature التوقيع  
Date التاريخ

Signature التوقيع  
Outgoing

Signature التوقيع  
Incoming



المجموعة الأولى - المجموعة الثانية - المجموعة الرابعة ( جميع المواقع )

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقدرات الأمنية 1 kap

Project No

Project Name

رقم المشروع

اسم المشروع

Supplier Pre-Qualification Submittal

تقديم تأهيل مورد

Pre Sub No رقم التقديم السابق 002

Sub No رقم التقديم New Sub

Pre Sub Date تاريخ التقديم السابق 27 Sep 22

Sub Date تاريخ التقديم Resubmittal

Approval اعتماد

Comments ملاحظات

Information معلومات

Purpose غاية التقديم

Elec LC كهرباء - ابرار مستخدمين

Elec MC كهرباء - ابرار على ID

Civil مدني

STR الشاسي

Arch معماري

Deptment التخصص

Other اخرى

PLG صحن

HVAC تكييف

Supplier Information

بيانات المورد

شركة المتحدة الذهبية لتقنيات

Company Name

اسم الشركة

حده

Address العنوان

Telephone

الهاتف

جميع المواقع

Suggested Sites

المواقع المقترحة

حالة التقديم Submittal Status	مراجع المواصفات Specs Reference	المرفقات Attachments	العدد Item	الترتيب Ser
	الجزء 2 من 3 - القسم السابع - الوقاية من الحزرا والارطوبة - 7100 7500 - 7200 - 7150	<input type="checkbox"/> Testing Certificate شهادات الاختبار <input type="checkbox"/> Company Profile بروفايل الشركة <input type="checkbox"/> Catalogs كتالوجات فنية <input type="checkbox"/> Origination Certificate شهادة المنشأ <input type="checkbox"/> Equip Selection Sheets ورق اختيار المعدات <input type="checkbox"/> Tech Study دراسة فنية وفحص عينات <input type="checkbox"/> Attached CD محتويات التقديم على قرص مدمج	وثائق متصلة Attached Docs	1
		<input type="checkbox"/> Saudization شهادة سعودية <input type="checkbox"/> Zakkah IS شهادة Zakah <input type="checkbox"/> Commercial Chamber شعبة غرفة تجارية <input type="checkbox"/> Commercial Register سجل تجاري <input type="checkbox"/> Social insurance تأمينات اجتماعية	شهادات وبعض من جهات متخصصة Certificates & Licenses	2
		<input type="checkbox"/> Company Preference سابقة أعمال الشركة <input type="checkbox"/> Spare Parts Availability شهادة توفر قطع الغيار	أداء Performance	3
		<input type="checkbox"/> Local Product & Contractual Obligations لائحة المنتج المحلي المتوافق للمواصفات التعاقدية	عقائدي Contractual	4



Contractor Comments

ملاحظات واستفسارات المقاول

عقد عمل خدمات الصيانة والصرف الصحي داخلها وخارجها وعمل عمل مناطق الموقع العام وعمل العمل الخاص لجميع دورات الصناديق  
مطابق مع المواصفات الخرسانية الرقمية المرفقة بالبرامج العمل الخاص - مطبقات العمل الخاص  
عقد الاستشارات والتوريد

المورد لا يعفي المقاول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ويشير إلى أن المورد ملتزم التزاما تاما بوفائي العقد من حيث المواصفات والمواصفات وشروط عامة وخاصة  
The supplier does not relieve the main contractor of his contractual obligations and notes that the supplier is fully committed  
to the contract documents, drawings, specifications and general & special Terms and conditions

شركة عبدالعزيز الحجاج للمقاولات  
Contractor  
C.R. K.S.A  
1010019122 Riyadh  
مشروع خادم الحرمين الشريفين  
لتطوير المقدرات الأمنية بالمدينة المنورة  
مقر الشركة: الرياض - المنطقة الصناعية الرابعة

Contractor Project Manager

مدير المشروع / المقاول

الاسم Name / محمد الدباسي  
التوقيع Signature  
التاريخ Date

Consultant Recommendations

توصيات الاستشاري

Consultant Approval Status

حالة الاعتماد للاستشاري

Resubmit As Noted إعادة تقديم  C

Approved  A

For Information لتعلم  E

Rejected مرفوض  D

Approved As Noted يعتمد بملاحظات  B

ممثل الاستشاري Consultant Representative	ختم الاستشاري Consultant Stamp
الاسم Name الوظيفة Role التوقيع Signature التاريخ Date	التوقيع Signature التاريخ Date



Document Type: Pre-Qualification

Program البرنامج	RCU Alula Sports Club at Al-Madina Youth Academy	Package / Group الدفعة / المجموعة	
Project no. رقم المشروع	<b>MP2-AS-ESD-E3004</b>	Project name اسم المشروع	Al Ula Sports Club at Al-Madina Youth Academy
Contractor name اسم المقاول	Hamza Mahammad Al-Deri Construction Company	Document submittal no. رقم تقديم المواد	MP2ASESDE3004-HAMZA-XX-AA-000-RQ-AR-000028-00
Contract no. رقم العقد	<b>CW10468-PR8321</b>	Date التاريخ	15/09/2024
Consultant name اسم الاستشاري	SAUD CONSULT	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	
Document Description/Attachments One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	Pre-qualification of Saleh Contracting and Sumou Isolation and Golden United Company for water proofing Supply and installation	As per specification حسب المواصفة	
		Alternative البديل	
Drawing reference مرجع المخططات		BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
Specification reference مرجع المواصفة		Standards, BS DIN, ASTM, SASO	-----
QC Engineer مهندس ضبط الجودة	Uzair Khan	Signature التوقيع	
Technical Engineer	Eng Razan	Signature التوقيع	

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	Saleh Contracting Sumou Isolation Contracting Company and Golden United Company	manufacturer المصنع	
Address العنوان		Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي			
Scheduled date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج		Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصل إلى الموقع	
Contractor's name اسم المقاول		Date التاريخ	
Signature التوقيع			

**Saud Consult Engineer's Comments** ملاحظات مهندس سعود كونسولت

There is no objection to approving the submitted company as a supplier and applicator for waterproofing works in the project, According to the following order:

1. Sumou Isolation Contracting company
2. Golden United Company
3. Saleh Contracting Company

With compliance with the following:

- physical sample off all water proofing materials shall be submitted for RCU and consultant approval.
- Follow the manufacturer instructions to comply the U- value calculation according to the standard, project requirements and approved shop drawing details.
- M.O.S shall be submitted for consultant approval.
- Testing procedures are to be provided and tests are to be conducted.
- 10 Years warranty for the material and application shall be provided.
- The final approval is subject to mockup approval.

Status code رمز الحالة	<input type="checkbox"/> Approved مع الموافقة <input type="checkbox"/> Rejected مرفوض	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted موافقة حسب الملاحظات،	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Engineer's name اسم المهندس	Altohamy Said Sliem		Date التاريخ
Signature التوقيع			
Status code رمز الحالة	<input type="checkbox"/> Approved مرفوض مع الموافقة <input type="checkbox"/> Rejected	<input type="checkbox"/> Approved as noted موافقة حسب الملاحظات،	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Snr. Project Manager اسم المهندس	Hosam Altonjy		
Signature التوقيع			
Remarks			

**Note:**

**ملاحظة**

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجدول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.



مشروع اعالي جدة

PRE QUALIFICATION SUBMITTAL

القسم TRADE	CIVIL	Submission No : رقم الطلب NEA-GS-379	Revision No : مراجعة رقم
Specs. Code & Ref / رمز التوسيف و المرجع	B.O.O. Code Ref / رمز التصنيف في جدول الكميات	Part No / رقم القسم	Date Submitted: 29/08/2021 تاريخ التقديم
			Date Returned: تاريخ الارجاع
No. رقم	Description البيان	Details التفاصيل	
	APPROVAL FOR GOLDEN UNITED EST. (WATER PROOFING APPLICATOR)	Submitted for الغاية من التقديم	
		Approval الموافقة <input checked="" type="checkbox"/>	
		Information الاستعلام <input type="checkbox"/>	
		Coordination التوافق <input type="checkbox"/>	
	ATTACHEMNT	Review المراجعة <input type="checkbox"/>	
	HARD COPY OF COMPANY PROFILE		
		الموضوع	
		Structural عظم/الاشاني <input checked="" type="checkbox"/>	
		Architectural معماري <input type="checkbox"/>	
		Mechanical / Plumbing ميكانيك/سدانة <input type="checkbox"/>	
		Electrical كهرباء <input type="checkbox"/>	
		Attachment المرفقات	
		Certificates الشهادات <input type="checkbox"/>	
		Tech. Brochure منشور تقني <input checked="" type="checkbox"/>	
		Manufacturer's Data & Specs. الصانع والمواصفات <input type="checkbox"/>	
		Shop Drawings الرسم البياني <input type="checkbox"/>	
		Sample عينة <input type="checkbox"/>	
		Manual كتاب تعريف <input type="checkbox"/>	
		Data file ملف بيانات <input type="checkbox"/>	
		As Built Drawings مخطط على الواقع <input type="checkbox"/>	
		Warranty ضمان <input type="checkbox"/>	
		Others (Specify) اخرى (تذكر): <input type="checkbox"/>	

شركة ابياتونا العقارية  
Abyatona Real Estate Co  
مشروع الامير فواز الجنوب - اعالي جدة  
خاص باعتماد المخططات الفنية  
سجل تجاري: 1010504729

30/08/2021

For Contractor خاص بالمقاول

Prepared by / اعداد

Submitted By / تقديم

Noted by / ملاحظ

Resident Engineer / مهندس الموقع

Tech. Off. Manager

Project Manager

USE ONLY / خاص بالاستشاري

Received by / المستلم

Name / الاسم

Signature / التوقيع

Date: / / 2019 التاريخ

Remarks:

لا طابع من تأهيل المؤسسة المقدمة للفرز في تنفيذ اعمال  
الفرز على ان يتم الفرز حسب اللوائح المعمورة في المشروع  
مع تقديم اصفان من تاريخ التسليم اليه بتاريخ 10 سنوات

Signature / التوقيع

Approved

Approved with comments

Revise and Resubmit

Rejected

مقبول  A

مقبول مع وجود ملاحظات  B

بصحة ويعدا تقديمه  C

مرفوض  D

Approval, corrections or comments made relative to submittals during this review do not relieve the Contractor from compliance with the requirements of the drawings or specifications.  
This check is only for review of general performance with the design concept of the project and general compliance with the information given in the Contract documents.  
The Contractor is responsible for confirming and coordinating all quantities and dimensions, selecting fabrication processes and techniques of construction,  
and coordinating his work with that of other trades, and performing his work in a safe, timely, and satisfactory manner.

Received / المستلم

Contractor's Signature / توقيع المقاول

OWNER المالك

CONSULTANT الاستشاري

CONTRACTOR المقاول

**SUBMITTAL FORM**


Submittal No. JSW-AQ-HUDA-PRQ-CI-0051

Rev. No.: 0

PROJECT	CONTRACT	OWNER	CONTRACTOR
Jeddah Stormwater Drainage (JSWD)	6/001/0602/03/00/4	Jeddah Municipality	A.Q.ALRIZQI

**Subject: PREQUILIFACATION FOR GOLDEN UNITED EST. FOR WATERPROOFING & CONTRACTING (SUB-CONTRACTOR)**

Specs. Code & Ref.: N/A	BOQ Code Ref.: N/A	Drawing No.: N/A	Date Received: Date Returned:
Sub-Contractor Name: A.Q. AL RIZQI CO. FOR CONT.		Address: N/A	
Manufacturer Name: RECEIVED		Supplier / Agent Name: RECEIVED	




**Information Submitted and Attached:**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Certificates                 | <input type="checkbox"/> Operation & Maintenance Manual |
| <input checked="" type="checkbox"/> Technical Brochure           | <input type="checkbox"/> Spare Parts List               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manufacturer's Data & Specs. | <input type="checkbox"/> As-Built Drawings              |
| <input type="checkbox"/> Shop Drawings                           | <input checked="" type="checkbox"/> Warranty            |
| <input type="checkbox"/> Samples                                 | <input type="checkbox"/> Others (specify):              |

**Contractor Comments: SUB-CONTRACTOR FOR WATERPROOFING**

**Compliance Statement:** The Contractor hereby confirms that the submitted items have been reviewed in detail and are correct and in strict conformance with the Contract Documents.

Name: ENG/ MOHAMED SAYED  
Signature: [Signature]  
Date: 31/5/2022



**Consultant Comments:**

- \* Provide valid Iso certificate
- \* Provide ManPower LIST.

See Attachment

Status:	Discipline	Louis Berger Engineer	Louis Berger Project Manager
<input type="checkbox"/> A: Approved <input checked="" type="checkbox"/> B: Approved As Noted <input type="checkbox"/> C: Revise and Resubmit <input type="checkbox"/> D: Rejected <input type="checkbox"/> I: For Information	<input type="checkbox"/> Geotechnical <input type="checkbox"/> Architectural <input type="checkbox"/> Civil / Structural <input checked="" type="checkbox"/> Mechanical <input type="checkbox"/> Electrical <input type="checkbox"/> Other	Name: Amr Adel Signature: [Signature] Date: 07-06-2022	Name: DIMAL MUSTAFFA Signature: [Signature] Date: 07/06/22



**KINGDOM OF SAUDI ARABIA**  
**MINISTRY OF DEFENS**  
**GENERAL OF DIRECTORATE OF MILITARY WORKS**  
**CONSTRUCTION DEPARTMENT**

0811



المملكة العربية السعودية  
 وزارة الدفاع  
 الإدارة العامة للاشغال العسكرية  
 إدارة الاشراف على تنفيذ المنشآت

نموذج إرسال  
**TRANSMITTAL FORM**

PROJECT NAME : CONSTRUCTION OF HOSPITAL @ KING FAISAL NAVAL BASE JEDDAH

PROJECT NO : 9 / 5 / 29

DATE: 01/10/2017

CONTRACTOR NAME : Tawaref For Contracting Co Ltd

CONTRACT NO. 3/3/436

TRANSMITTAL NO: Protected Membrane Roofing system

NEW SUBMITTAL

SPECIFICATION SEC.NO.

PREVIOUS TRANSMITTAL NO: M.F.T. - 20 A

RE-SUBMITTAL

SHOP DWG

CERTIFICATES

EQUIP DATA

DESIGN

MATERIAL

AS-BUILT DWG

SAMPLES

OTHERS

1. TRANSMITTAL FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS:

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	NO. OF COPIES	MANUFACTURER OR CONTRACTOR CATALOGUE ADDRESS & TEL NO.	SPEC PARA NO.	DRAWING SHEET NO.	SIGNATURE OF REVIEWER	ACTION CODE
1)	COMPANY PROFILE		Subcontractor				B
	Protected Membrane Roofing system on concrete slab	1	Golden United Sst. 075323				C
2)	METHOD OF STATEMENTS, OTHERS						

\* SEE COMMENTS ON ATTACHED SHEET.

Confirm that the above submitted items have been reviewed in detail and are correct and in full compliance with the requirements of the contract except otherwise stated hereon.

NAME, SIGNATURE AND STAMP OF CONTRACTOR

2- This section will be used by the approving authority (GDMW) only.

ENCLOSURES RETURNED:

NAME, TITLE AND SIGNATURE OF APPROVING AUTHORITY

THE FOLLOWING ACTION CODES ARE GIVEN TO ITEMS SUBMITTED:

A= approved as submitted B= approved except as noted on drawing re-submission not required. C= approved as noted on submitted / drawings refer to attach sheet re-submission required. D= will be returned by separate correspondence. E= disapproved see attach sheet. F= see comments on attached. G= returned without action see attach sheet

NOTE: APPROVAL OF ITEMS DOES NOT RELIEVE CONTRACTOR COMPLYING WITH ALL THE REQUIREMENTS OF THE CONTRACT TERMS, SPECIFICATIONS PROJECT DESIGN.

Circulations Page 1 (white) for Contractor site office Page 2 (yellow) for GDMW Page 3 (pink) for GDMW Page 4 (blue) for Contractor Head office Page 5 (green) for Contractor receipt copy

3/10/2017

Handwritten signature and stamp

**SUBMITTAL  
(REQUEST FOR APPROVAL)**



OWNER : N G H A /West Sector/Engineering Service/Projectes M. Department Jeddah  
PROJECT : AL KHUZAMA CLINIC PROJECT.

To : Engineering Service - Health Affairs Project Manager Attn : Eng Naif Awad Elsaban Director, PMD, WR	 Abu Talib Co. Ltd. P.O Box 896, AL madina 1156 Tel. 048230064 Fax. 048225499	Submittal No: Date : 11/06/2012 Time: 11.00 AM New Submittal No. : Previous Submitted No:
---	--	---


Materials    Shop Drawings    Equipment    Exec. Work    As Built Dwg    \*Others

Diciplines: Civil    \* Arch    Elect.    Mech    Q S    Others

Item No	Description / Location	Description	Qtys	specs & section	Manufacturer	Dealer/ supplier	Action Code
1	المتحدة الذهبية للعزل و البناء						<u>B</u>
2	شركة مناف للعزل						—
3	شركة الوحدة المركزية للعزل						—

**COMMENT FROM PROJECT CONSULTANT**

تم اعتماد مؤسسة المقدم الذهبية للعزل و البناء للمقاول كالمجمل  
 أعمال العزل لجهة المبنى العداوة و المبنى و مؤسسة الأست و المخرار  
 و قبل المخرار  
 وكذلك من اثار المخرار و المخرار



Owner representative who took action: NAME : Engr. Naif Awad Elsaban TITLE : DIRECTOR, PMD, WR SIGNATURE : DATE :	Submt. By : <b>ABU TALIB COMPANY LTD.</b> Name : ENG. Ashraf Yahia Signature : Received By : Name : Signature :	Received By Contractor When Returned As DATE : SIGNATURE :
---	--	---

**ACTION CODE :**

A = Approved as submitted    B = Approved as noted. Do not resubmit    C = Resubmit as noted    D= Disapproved Resubmit

Acceptance does not release the contractor from his responsibilities in performing the work in strict conformance with Contract, Scope of Work and Technical Specifications.

**SUBMITTAL  
(REQUEST FOR APPROVAL)**



OWNER : N G H A /West Sector/Engineering Service/Projectes M. Department Jeddah  
PROJECT : AL KHUZAMA CLINIC PROJECT.

To : Engineering Service - Health Affairs Project Manager Attn : Eng. Naif Awad Eisaban Director, PMD, WR	 Abu Talib Co. Ltd. P.O.Box 896,AL madina 1156 Tel. 048230064 Fax 048225499	Submittal No: Date : 11/06/2012 Time : 11.00 AM New Submittal No : Previous Submitted No:
--	--	---

Materials	Shop Drawings	Equipment	Exec. Work	As Built Dwg	*Others
Diciplines: Civil	* Arch	Elect.	Mech	Q.S	Others

Item No	Description / Location	Description	Qtys	specs & section	Manufacturer	Dealer/ suplier	Action Code
1	المتحدة الذهبية للعرل و البناء	/					✓
2	شركة مناب للعرل						
3	شركة الوحدة المركزية للعرل						

**COMMENT FROM PROJECT CONSULTANT**




تم اعتماد مؤسسة المتحدة الذهبية للعرل و البناء  
 لتسيير أعمال العرل أطالبي بمشروع  
 عيادات التخصص الخاص بالحرس الوطني  
 الشؤون الصحية

Owner representative who took action: NAME : Engr. Naif Awad Eisaban TITLE: DIRECTOR, PMD, WR SIGNATURE: DATE: 26/2/13	Submt. By : ABU TALIB COMPANY LTD. Name : ENG. Ashraf Yahia Signature : Received By : Name : Signature :	Received By Contractor When Returned As: DATE : SIGNATURE :
--	--	--

**ACTION CODE :**

A = Approved as submitted B = Approved as noted. Do not resubmit C = Resubmit as noted D= Disapproved Resubmit

Acceptance does not release the contractor from his responsibilities in performing the work in strict conformance with Contract, Scope of Work and Technical Specifications.





**PROJECT : TAIBAH UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE**

**REQUEST FOR SUBMITTAL**

<b>ENCLOSURE</b>		<b>REF.:</b>
<input type="checkbox"/> SD - Shop drawings	<input type="checkbox"/> SM - Sample	<b>MT-MD-A-B-021-00</b>
<input type="checkbox"/> AB - AS Built drawings	<input checked="" type="checkbox"/> MD - Manufacturer's Data	
<input type="checkbox"/> TR - Test Results	<input type="checkbox"/> GT - Guarantees	
<input type="checkbox"/> CT - Certificates	<input type="checkbox"/> OT - Other	

<b>WORK TO BE CHECKED</b>	<b>APPOINTED SCHEDULE</b>
Discipline	DATE: 8-Jan-15
<input checked="" type="checkbox"/> Architectural	Checking Required on: 8-Jan-15
<input type="checkbox"/> Civil	TIME: 12:00 AM
<input type="checkbox"/> Structural	
<input type="checkbox"/> Electrical	
<input type="checkbox"/> Mechanical	
<input type="checkbox"/> Others	

<b>ITEM OF SUBMITTAL :</b>	<b>INSPECTION / TEST</b>
<b>THERMAL AND MOISTURE PROTECTION</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Submittal
GOLEN UNITED EST - NOTIONAL TRADING EST - ALHAZEM	<input type="checkbox"/> Re-Submittal
Sub contractor Prequalification Attached (1 Copy )	<input type="checkbox"/> Test
	<input type="checkbox"/> Re-Test

<b>INITIATED BY :</b>	<b>SIGNATURE</b>	<b>SIGNATURE</b>	<b>ATTESTED BY:</b>
<b>CONTRACTOR</b>		<b>CONSULTANT</b>	<b>Technical Office</b>
Architectural <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<b>ENG. Ahmed Moustafa</b>
Civil <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Structural <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	08/01/2015
Electrical <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Mechanical <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<b>Eng. Osama Saleh</b>
Survey <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<b>Project Manager</b>
QA / QC <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Others <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<b>For Contractor</b>

**CONSULTANT REMARKS :**  
 - نوصي بالمواد المستخدمة في التصميم وكذا طرق تنفيذها، على أن يتم العمل بالمواد المعتمدة في المواصفات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد التأكد من توفرها في السوق المحلية، وذلك بعد التأكد من توفرها في السوق المحلية، وذلك بعد التأكد من توفرها في السوق المحلية.

<b>STATUS :</b>
<input type="checkbox"/> APPROVED
<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED
<input type="checkbox"/> NOT APPROVED

<b>CONSULTANT ENG. :</b>	<b>PROJECT MANAGER :</b>
Date :	Date : 10/11/2015

TRANSMITTAL OF SHOP DRAWINGS, EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES OR MANUFACTURER'S CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL		TRANSMITTAL NO. MAT/A/001		NEW SUBMITTAL <input checked="" type="checkbox"/>		
		DATE 08-05-2016		RE-SUBMITTAL <input type="checkbox"/>		
1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS						
Material <input type="checkbox"/>		Shop Drawings <input type="checkbox"/>		As built Drawings <input type="checkbox"/>		
OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE المالك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب وحدة الشؤون الفنية		RICAL ENGINEERING CONSULTING الاستشاري - قسم عربون السعوديون للاستشارات الهندسية		CONTRACTOR: REMAL AL-SAWAHEL CONTRACTING المقاول - شركة رمال السواحل للمقاولات والصباطة المحدودة		
				TECHNICAL OFF. MANAGER Name: AL-MOATAZ YOUSIF Signature: Date: 08-05-2016		
PROJECT NAME: COMPLETING CONSTRUCTION OF L'ADH SPORTS CLUB IN TAIF				اسم المشروع / استكمال انشاء نادي عكاظ الرياضي بالطائف		
ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPECIFICATION REFERENCE	MFG. OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO.	NO. OF COPIES	ACTION CODE
	الشركات الخاصة بعمل الغزل المعاني للمسيح والخزائن والاسطح					
1.0	مؤسسة المعجزة الذهبية لعمارة و البناء	ARCH		AS PER ATTACHED PRE-QUALIFICATION	03	
2.0	مؤسسة الريان للمقاولات	ARCH		AS PER ATTACHED PRE-QUALIFICATION	03	
3.0	شركة عمان للمباني والعمارة وتعمل المصناعات المعمورة	ARCH		AS PER ATTACHED PRE-QUALIFICATION	03	
				مرفق صورة من نموذج جداول الكميات ومواصفات المشروع للتور الخاصة بأعمال الغزل المعاني للمشروع		
REMARKS نوصي بالتمديد من قبل اللجنة المختصة بالعمارة المعمورة في المبنى رقم 1001 في منطقة الرياض والمباني رقم 1002 في منطقة الرياض وجميعها من قبل اللجنة المختصة بالعمارة المعمورة في المبنى رقم 1001 في منطقة الرياض والتمديد من قبل اللجنة المختصة بالعمارة المعمورة في المبنى رقم 1001 في منطقة الرياض				ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)		
CONSULTANT: SAUDI ARCHITECTS FOR ENG'G-CONSULTING TITLE: SAUDI ARCHITECTS FOR ENG'G-CONSULTING NAME: Eng. Ahmed Bahwal SIGNATURE: DATE:				Receiving Date:		Discipline Architectural = ARCH Civil = CIVL Structural = STR Mechanical = MECH Electrical = ELEC Others
APPROVING AUTHORITY				ACTION CODE		
OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE	NAME: Construction Department Manager	A	APPROVED AS SUBMITTED			
NAME:	TITLE:	B	APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS			
SIGNATURE:	SIGNATURE:	C	APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT			
DATE:	DATE:	D	DISAPPROVED			




**QMS Manual**



<b>Document Name:</b>	<b>PURCHASE ORDER</b>		<b>QMS Ref. No.</b>	QMS/PC/PP/02/08 Rev 0
			<b>Date:</b>	5/9/2015
<b>P.O No.</b>	JDH/104/944	<b>Page:</b>	1 of 1	<b>Material Requisition #</b>
<b>Date:</b>	5-Sep-15			: 22752
<b>Order To:</b>	<b>M/s. : Golden United Est Waterproofing &amp; contracting</b>		<b>Delivery To:</b>	: Site Thuwal
<b>Contact Person</b>	: Mr. Naseem		<b>Project Name:</b>	: KAUST PERIMETER SECURITY SYSTEMS THUWAL
<b>Mobile :</b>	: 0506357393		<b>Contact Person</b>	: Mr. Meezan
<b>Telephone :</b>	:		<b>Mobile :</b>	: 053 7903425
<b>Fax:</b>	:		<b>Telephone</b>	:
			<b>Fax:</b>	:

Sr #	ITEM CODE	DESCRIPTION	Unit	QTY	Rate	Total Amount
		Supply & Apply Of :				
1		Supply and Apply of Light Weight Concrete with thickness upto 20 cm with 300 KG / m3 by using chemical material (As per approved specification and drawings)	Sq Meter	1,900.00	40.00	76,000.00
***	*****	*****Nothing Follow*****	*****	*****	*****	*****



<b>Project Manager / Area Manager</b>	<i>[Signature]</i>	<b>Cost Control Manager</b>	<i>[Signature]</i>	<b>Finance Manager</b>	<i>[Signature]</i>	<b>Total :</b>	76,000.00
<b>Procurement Manager</b>	<i>[Signature]</i>	<b>Authorized Signatory</b>				<b>Discount:</b>	
						<b>Net Total:</b>	76,000.00

**Amount In Words: SAR: Seventy Six Thousand Only.**

**Payment Terms:** Based on site Project Progress and RFL signed by PMT

PLEASE SIGN AND RETURN ACKNOWLEDGEMENT ORDER COPY AND CONFIRM DELIVERY BY RETURN Standard Terms and Conditions apply.				COPY OF ULTIMATE MANUFACTURERS FACTORY ORDER ACKNOWLEDGEMENT REQUIRED WITHIN 21 DAYS OF ORDER DATE			
<b>Distribution:</b>	Supplier	Site	office	Finance			
					Prepared By: Syed Madhar		



**DOCUMENT SUBMITTAL**

Contractor : INTERNATIONAL CENTER FOR CONTRACTING CO. (ICC)

DATE: **26 - 10 - 2015**  
DAY MONTH YEAR

<b>TO :</b> M. EMAD Y. KRIMLY Project Manager KALST Research Park & Security Fence Project Division, R. 30, Bldg. 101, SAPMT Site Office, Thuwal, Tel : (966 2) 422-4518, Fax : (966 2) 4224178  <b>ATTN:</b> MOHAMMED A. MAKKAWI SR. PROJECT ENGINEER	<b>CONTRACT # :</b> 6600029847 <b>B. I / JO # :</b> /10:00 <b>PROJECT TITLE :</b> KALST & THUWAL PERIMETER SECURITY SYSTEMS <b>LOCATION :</b> SAPMT Site Office, Thuwal, Jeddah	<b>NO OF COPIES</b> <b>3 + 2 CD</b>	<b>SUBMITTAL CODE :</b> A. <input type="checkbox"/> ARCHITECTURAL C. <input checked="" type="checkbox"/> CIVIL S. <input type="checkbox"/> SECURITY SYSTEM M. <input type="checkbox"/> MECHANICAL E. <input type="checkbox"/> ELECTRICAL I. <input type="checkbox"/> COMMUNICATION/INSTRUMENTATION P. <input type="checkbox"/> PIPE LINES O. <input type="checkbox"/> OTHERS (please specify)
	<b>REFERENCE SUBMITTAL #.</b> <b>DS - 675</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NEW SUBMITTAL <input type="checkbox"/> RESUBMITTAL	<b>TO LINE ITEM #</b>  <b>DIVISION #</b> Schedule 'C'

ITEM NO.	DESCRIPTION	MANUFACTURER / VENDOR	ATTACHMENT	COMMENTS (FOR SAUDI ARABIA USE ONLY)
1	Pre-Qualification of Golden United Est. for Waterproofing System	M/s. Golden United Est.	Pre-Qualification of Golden United Est. for Waterproofing System	Please see the attached letter No. Ls-1906/H.
Reviewed By: <i>[Signature]</i> Procurement Manager / QA Manager Submitted By: <i>[Signature]</i> M. Asghar Niaz, Project Manager Anwar shammout <i>[Signature]</i> Company Representative		<input type="checkbox"/> FOR INFORMATION <input type="checkbox"/> FOR REVIEW <input checked="" type="checkbox"/> FOR APPROVAL <input type="checkbox"/> OTHERS	These Documents have been reviewed for general conformance with the contract. Such review does not relieve the contractor of his responsibilities under the terms of the contract and do not authorize additional compensation.	ACTIONED BY: MOHAMMAD A. MAKKAWI, SR. PROJ. ENGR Name: <i>[Signature]</i> Signature / Date: Nov. 5, 2015

 <b>LADUN</b> شركة لادن للاستثمار Lادن Investment Company	<b>OWNER / المالك</b> شركة لادن للاستثمار المملكة العربية السعودية	 <b>CONSULTANT / الأستشارى</b> شركة (أو. تي. سي. إي) السعودية وشريكها للإستشارات الهندسية	<b>CONTRACTOR / المقاول</b> <b>BUILT CONTRACTING Co.</b> P.O. Box 242146, Riyadh11322 Kingdom of Saudi Arabia.	
---	--	---	---	---

PROJECT NO / رقم المشروع	1916
PROJECT NAME / اسم المشروع	Venan Housing Project
LOCATION / الموقع	Al Hamdaniya District in Jeddah Region

**SUPPLIER & MATERIAL SUBMITTAL**

Ref. No / رقم الطلب	MOH-BCC-VN-SS-CI-0065-0	Contract No / رقم العقد	-----
SUB. TO ENGR. / التقديم إلى المهندس	Eng. Mosaab	Date / التاريخ	21/10/20

**MATERIAL DESCRIPTION / وصف المواد**


1	Waterproofing for Underground Structure (Dermabit)		
2	Waterproofing for Roofing System (Dermabit)		
3	Waterproofing for wet areas (Dermabit)		
4	Golden United Est for Waterproofing & Contracting (Approved Applicator)		
BOO Item No.	9-1,9-2,9-3,9-4	Project Spec	7160

**MANUFACTURER / المصنّع**

م	NAME / اسم الشركة	رقم الهاتف / TELEPHONE	TITLE / العنوان	APPROVED CODE			
				A	B	C	D
1	Dermabit	966549266509	Waterproofing		✓		
2	Golden United Est for Waterproofing & Contracting	966543640443	Waterproofing Applicator		✓		

Attachment (Prequalification of Company) and Data sheet.

عند تعبئة النموذج يشهد المقاول ان الوثائق تتطابق مع مواصفات العقد


Contractor's Authorized Manager المدير المخول من قبل المقاول	Name / الاسم : Signature / التوقيع :	Ghulam Rasool Khan 	Name / الاسم : Signature / التوقيع :	Eng Hassan Eid 
---	---	--	---	---

**REVIEW CODE STATUS / رمز الاعتماد**

A	APPROVED	B	APPROVED AS NOTED
C	REVISE AND SUBMIT	D	DISAPPROVED

**CONSULTANT NOTES / ملاحظات الأستشارى**


1	لا مانع من اعتماد مادة العزل المائي شرط تقديم العينة المطابقة
2	لما ورد في أوراق التقديم وهذا لا يعرض المقاول من التزاماته العقدية
3	و لا مانع من اعتماد مؤسسة المتحدة الذهبية شرط الالتزام بالتعاقدية
4	وتقديم ضمان عشر سنوات لعوازل العزل
5	هذه الموافقة لا تخفي المقاول من المسؤولية حسب متطلبات العقد
6	25/10/2020

Consultant's Authorized Manager المدير المخول من قبل الأستشارى	Name / الاسم : Signature / التوقيع :	Eng. Mosaab 	Position / الوظيفة	Project Manager
Date / التاريخ	25/10/2020			

CC LADUN, BUILT AND OTCE SAUDI

مشروع (فيضان - جدة)


تاريخ: 20 / 11

<b>ZUHAIR FAYEZ PARTNERSHIP</b> 	<b>PROJECT</b>	<b>CONTRACTOR</b>
--	----------------	-------------------

### SUBMITTAL FORM

Submitted Date: <u>07/09/2014</u>	Submittal No.: <u>33</u>
Early Required Date of Material: _____	Specification Ref.: _____
Late Required Date of Material: _____	BOQ Ref.: _____
Subject: <u>اعتماد مقاول لتنفيذ أعمال العزل المائي والحراري والخرسانة الرغوية</u>	

Manufacture Name and Address: <u>مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء</u>	Local Agent or Supplier: _____	Attachments: <input checked="" type="checkbox"/> Technical Brochure <input checked="" type="checkbox"/> Certificate <input type="checkbox"/> Manufacturers Dir. & Specs. <input type="checkbox"/> Shop Drawings <input type="checkbox"/> Samples <input type="checkbox"/> O & M Manuals <input type="checkbox"/> Spare Parts List <input type="checkbox"/> Warranty As Built Drawings <input checked="" type="checkbox"/> Others
Material Description: _____		
Estimated Delivery Time to Site: _____		

Contractor's Comments: 	Local Supplier: _____
---	--------------------------

#### Engineer's comments

From Zuhair Favez Partnership to Client:  
 The above submittal was received and studied according to the relevant documents and our comments are as follows:

د. مانع بن احمد الجارول كمقاول اطلع لتفنيده اعمال المذكورة استلمت مع البرنامج بالمواد الفنية وتقديم خردات الضمان حسب المواصفات كما هو مذكور بالصور

Conclusion: هذا الاعتماد لا يعنى المقاول انه مسؤولاً عن التعاون باحسان

Date: 20/9/2014 Signed by: 

From Client to Zuhair Favez Partnership:  
 This submittal was reviewed and evaluated and the following are our comments:

Conclusion:  
 Approved       Approved As Noted       Rejected for Reasons Stated Above

Date: \_\_\_\_\_ Client's Representative: \_\_\_\_\_

Doc. Ref: CSF08b/4  
 Issue Date: 27 Jul 09

<b>CONSULTANT</b> الاستشاري  زهير فايد ومشاركوه صندوق بريد ٥٤٤٥ جدة ٢١٤٢٢ المملكة العربية السعودية فاكس ٦٥٤٣٤٣ تليفون ٦٥٤٧١٧١ <b>ZUHAIR FAYED PARTNERSHIP</b> P.O. Box 5445, Jeddah 21422 Saudi Arabia Tel. : 02 - 654 7171 / Fax : 02 - 654 3430	<b>Project</b> المشروع مجمع ابهر السكني المنطقة العربية السعودية <b>Obhur Compound</b> Jeddah - Obhur KSA	<b>CONTRACTOR</b> المقاول  شركة الأربعة أركان الدولية للمقاولات <b>FOUR CORNERS INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.</b>
---	---	---

### SUBMITTIAL FORM

Subject: ? ? ? ? (MUST WRITE SUBJECT)

Specs .code & Ref	B.O.Q Code Ref	Drawing No	Submittal No. SC -AR-001 Date Received: 04-01-2017 Date Returned: 09-01-2017
-------------------	----------------	------------	--

Sub- contractor  
 Name: مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء  
 Address: جدة - شارع الملك فهد Phone: 0560682668 Telex: 0126143337

<b>Manufacturer</b> Name: _____ Address: _____ Phone: _____ Fax: _____ Telex: _____	<b>Supplier/ Agent</b> Name: _____ Address: _____ Phone: _____ Fax: _____ Telex: _____
---	--

Information submitted and attached

Pre-Qualification <input checked="" type="checkbox"/>	Operation & maintenance Manuel <input type="checkbox"/>
Certificates <input checked="" type="checkbox"/>	Spare Parts List <input type="checkbox"/>
Manufacturer's Date & Specs <input type="checkbox"/>	As Built Drawings <input type="checkbox"/>
Shop Drawings <input type="checkbox"/>	Warranty <input type="checkbox"/>
Samples <input type="checkbox"/>	Others (specify) <input type="checkbox"/>



Contractor's Comments

مقاول باطن لتنفيذ أعمال العزل المائي والحاراري See attachment

Note: This review dose not relieve the contractor of his responsibilities under the terms of the contract nor authorize additional compensation  
 (Contractor) Signature:  Date: 03 / 01 / 2017

Consultant's Comments **PRE-QUALIFICATION IS APPROVED SUBJECT TO FOLLOWING.**

- "POLYFLAME" WATER PROOFING MEMBRANE TO BE RECOMMENDED
- APPROVED ON CONDITION THAT THE PROPOSED SUB-CONTRACTOR SHALL PROVIDE

Status:	Discipline	Sign & Date	Project Manger
1 Approved <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arch	 09/01/2017	Sign:  Date: 
2 Approved as noted <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Civil		
3 Revise and submit <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mech		
4 Rejected <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Elect		
	<input type="checkbox"/> HVAC		
	<input type="checkbox"/> LS		

QUALIFIED SUPERVISOR (FULL TIME) FOR CHECKING & CONTROLLING QUALITY.

Doc. Ref: CSF08a15  
 Issue Date: 06-Jan-13

Received  
 Khaleed Al Sadig  
 9/1/2017



الشركة السعودية القبرصية للإنشاء المحدودة  
SAUDI CYPRIAN CONSTRUCTION CO. LTD.

OUR REFERENCE: C10-04/ (J) 60

20<sup>th</sup> Jun, 2011.

Messrs: GOLDEN UNITED EST.  
Jeddah, Saudi Arabia.  
Tel/Fax – (02) 674 5125  
Attn : Mr. Amhed Foad

**RE : AL-JOMAIH SHOWROOM, KILO-3, JEDDAH**

**Sub : Water Proofing of Work shop Roof Area (Purchase order)**

Dear Sirs,

Reference is made to your quotation dated 19<sup>th</sup> Jun 2011, please be informed that we have accepted your quotation based on the following conditions:-

- [1] 31 SR/- m2 two layer (4mm Awzil Ds-40 water proofing membrane with aluminum flashing & sealant and 20 Cm abstain with memorial member.
- [2] THE PRICE:- The total estimated value of the work will be SR. 71,300.  
a. 50% advance within 4 days **(SR. 35,650)**  
b. 50% will paid after complete the works.
- [3] The total executed work will be subjected to the final site measurements on which the final contract amount will be calculated and paid accordingly.
- [4] Your company will be responsible for 10 years warrantee.

Please confirm your acceptance of the above by return fax and proceed with the work accordingly.

Thanking you for your kind co-operation.

Yours faithfully,

For SAUDI CYPRIAN CONSTRUCTION CO LTD.



*(Handwritten signature)*

(For) MAHER M. BALIGH  
CONSTRUCTION MANAGER



Copy to: MCD/FM/PM/SQS/RO/JO

CAPITAL SR 4,000,000 Fully Paid C. R. 2050014740  
Head Office - Damman : P. O. Box 4279, Damman 31491, Saudi Arabia  
Tel : 03 857 3540 (4 Lines) - Fax : 03 857 3556  
E-mail : sccdamho@sccsa.com  
Riyadh Br : P. O. Box 56140, Riyadh 11554 - Saudi Arabia  
Tel : 01 476 3254 (3 Lines) - Fax : 478 2831  
E-mail : sccrydbr@sccsa.com  
Jeddah Br : P. O. Box 132420, Jeddah 21382 - Saudi Arabia  
Tel : 02 687 6430 - Fax : 02 687 6747  
E-mail : sccjedbr@sccsa.com

رأس المال المدفوع : ٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي . س . ت . ٢٠٥٠٠١٤٧٤٠  
المركز الرئيسي - الدمام : ص . ب ٤٢٧٩ - الدمام ٣١٤٩١ - المملكة العربية السعودية  
تلفون : ٠٣ ٨٥٧ ٣٥٤٠ (٤ خطوط) - فاكس : ٠٣ ٨٥٧ ٣٥٥٦  
بريد الكتروني : sccdamho@sccsa.com  
فرع الرياض : ص . ب ٥٦١٤٠ - الرياض ١١٥٥٤ - المملكة العربية السعودية  
تلفون : ٠١ ٤٧٦ ٣٢٥٤ (٣ خطوط) - فاكس : ٤٧٦ ٢٨٣١  
بريد الكتروني : sccrydbr@sccsa.com  
فرع جدة : ص . ب ١٣٢٤٢٠ - جدة ٢١٣٨٢ - المملكة العربية السعودية  
تلفون : ٠٢ ٦٨٧ ٦٤٣٠ - فاكس : ٠٢ ٦٨٧ ٦٧٤٧  
بريد الكتروني : sccjedbr@sccsa.com



الرقم : app/19/2013


التاريخ : 18/12/2013

السادة : دار التصاميم الحديثة المحترمين

عناية السيد المهندس : محمد طارق الصلاحي مدير المشروع المحترم


تحية طيبة وبعد....

مرفق بخطابنا هذا طلبات الاعتماد و المؤهلات الفنية لشركات تنفيذ اعمال العزل  
المائي لشركة مايا الدولية و المؤسسة المتحدة الذهبية وشركة قوة البناء، للمراجعة و  
للاعتناء .

  
م . حسام البيروتى

وشرفاً  
شرفاً بفتح ذوات التارة والصلافه جـ و  
السنة ، شركة اركان للتجارة والمقاولات  
عناية المهندس / حسام البيروتى المحترم  
تعمد شركة مايا الدولية والمؤسسة المتحدة  
الذهبية لتنفيذ اعمال العزل  
المائي بالمشروع



دا - التصاميم الحديثة  
  
٢٠١٣ ١٤ / ١٨



Gulf Engineering House  
Consultant



Municipality Of Taif  
Ministry Of Municipal and Rural Affairs



Advanced Construction Co.  
Contractor

### DOCUMENT SUBMITTAL

Project Name : Prince Mansour Tunnel

Contract No. : 35/34/110

Location :

Date : July 1, 2014

Ref. NO: ACC-TTD-PMT10

Please check appropriate box :

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> As Built                | <input type="checkbox"/> Letter                       | <input type="checkbox"/> Request for Information (RFI)                    |
| <input type="checkbox"/> Bill of Quantities      | <input type="checkbox"/> Material Sample              | <input type="checkbox"/> Schedule   |
| <input type="checkbox"/> Certificate             | <input type="checkbox"/> Manual                       | <input type="checkbox"/> Shop Drawing                                     |
| <input type="checkbox"/> Drawing                 | <input checked="" type="checkbox"/> Pre-qualification | <input type="checkbox"/> Test Reports                                     |
| <input type="checkbox"/> Engineering Calculation | <input type="checkbox"/> Procedure / Methodology      | <input type="checkbox"/> Bank Warranty                                    |
| <input type="checkbox"/> Inspection Request      | <input type="checkbox"/> Product Data                 | <input checked="" type="checkbox"/> Supplier / Sub- Contractor's Approval |
| <input type="checkbox"/> Job Order               | <input type="checkbox"/> Report                       | <input type="checkbox"/> Others ( )                                       |

Purpose :

- For Your Information       For Your Review & Approval       As Requested

Subject : Pre-Qualification for Golden United Est. (Installation of Waterproofing membranes)

Document Description :

Sr. No.	Document Name	Rev.	Hard Copy	Soft Copy
1	Pre-Qualification for Golden United Est. (Installation of Waterproofing membranes)	0	2	0

Submitted by: Engr. Hamzah Aldaeef

Signature:

Date: July 1, 2014

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Approved (Work may proceed)                   | <input type="checkbox"/> Submittal Inconsistent with Contract |
| <input type="checkbox"/> Approved As Noted (Work may proceed as noted) | <input type="checkbox"/> Rejected                             |
| <input type="checkbox"/> Revise & Re-submittal Required                | <input type="checkbox"/> Other Comments                       |
| <input type="checkbox"/> Submittal Incomplete                          |   |

Comments :

Contractor Project Manager:

Engr. Ahmad Mahmoud

Sign:

Date: 1-7-2014

Received by :

Engr. Ahmed Salih

Sign:

Date: 1/7/2014

Consultant Department Manager:

Sign:

Date:

**Document Submittal Form**

Contractor : Advanced Construction Company

Contract No :- 19/05/001/0288/00/00/4 Project No :- B4-12611

Project Name: - Bridge for King Abdul Aziz Road with Ismaeel Abu Dawood Street. Ref. No :- ACC/JM-0288/AD/269b

Location :- Al-Andalus Road Date :- 16 / Dec / 2013

Please check appropriate box:

<input type="checkbox"/> As Built	<input type="checkbox"/> Letter	<input type="checkbox"/> Request for Information(RFI)
<input type="checkbox"/> Bill of Quantities	<input type="checkbox"/> Material Sample	<input type="checkbox"/> Schedule
<input type="checkbox"/> Certificate	<input type="checkbox"/> Manual	<input type="checkbox"/> Shop Drawing
<input type="checkbox"/> Drawing	<input type="checkbox"/> Pre-qualification	<input checked="" type="checkbox"/> Test Reports
<input type="checkbox"/> Engineering Calculation	<input type="checkbox"/> Procedure/ Methodology	<input type="checkbox"/> Bank Warranty
<input type="checkbox"/> Inspection Request	<input type="checkbox"/> Product Data	<input checked="" type="checkbox"/> Others(please specify)
<input type="checkbox"/> Job Order	<input type="checkbox"/> Report	<u>List of Job References</u>

Purpose:

For Your Information  For Your Review & Approval  As Requested

Subject: **Re-Submittal Cementitious Waterproofing for Bridge deck Slab**

Document Description:

Sr. No	Document No.	Document Name	Re v	Hard Copy	Soft Copy
1.	ACC/JM-0288/AD/269b	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Cementitious Waterproofing for Bridge deck Slab</li> <li>- Supplier : Henkel Polybit Industries Ltd</li> <li>- Technical Information (1) List of Job References (2) Test Reports</li> <li>- Applicator : Golden United Est. for Waterproofing &amp; Contracting</li> </ul>	02	3-Set	1-CD

SAPL Review & Approval Status

Approved (Work may proceed)

Approved as Noted (Work may proceed subject to Incorporation of Comments)

Revise and Resubmit (Work may not proceed)

Comments: - SEE ATTACHED SUBMITTAL REVIEW COMMENTS.

JOEL ELAURIA  
21 Dec 13


<p>Contractor Project Manager</p> <p>Name: <u>Engr. Ashraf Mahmoud</u></p> <p>Sign: </p> <p>Date: <u>16 / Dec / 2013</u></p>	<p>Received by:</p> <p>Name: <u>Joel Elauria</u></p> <p>Sign: </p> <p>Date: <u>28 Dec. 2013</u></p>	<p>SAPL Department Manager</p> <p>Name: <u>Ju/ma'in Junjuae</u></p> <p>Sign: </p> <p>Date: <u>28 Dec. 2013</u></p>
--	---	--

JM-SAPL-F4-01-Rev 01-11/13/13

الشركة الهندسية للمقاولات

ت. ١٢٠١٥٥٥-٧٠ ١٠٥٥٥-٢٠٢

مشروع جسر أبو داود



**Document Submittal Form**

Contractor: The Arab contractors (Osman Ahmed Osman & Co.)  
P.O. Box 43175, Riyadh 11561, K.S.A."

Contract No. : 4/00/00/0320/001/1/5/19

Project No. : B4 - 13005

Project Name: King Fahad/ Rawda Project (AL Darajah ) square

Ref. No.: AC : 0123

Location: Intersection between Prince Fahad & Rawda street

Date: 20/11/13

**Please check appropriate box:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> As Built                | <input type="checkbox"/> Letter                       | <input type="checkbox"/> Request for Information (RFI) |
| <input type="checkbox"/> Bill of Quantities      | <input type="checkbox"/> Material Sample              | <input type="checkbox"/> Schedule                      |
| <input type="checkbox"/> Certificate             | <input type="checkbox"/> Manual                       | <input type="checkbox"/> Shop Drawing                  |
| <input type="checkbox"/> Drawing                 | <input checked="" type="checkbox"/> Pre-qualification | <input type="checkbox"/> Test Reports                  |
| <input type="checkbox"/> Engineering Calculation | <input type="checkbox"/> Procedure/ Methodology       | <input type="checkbox"/> Bank Warranty                 |
| <input type="checkbox"/> Inspection Request      | <input type="checkbox"/> Product Data                 | <input type="checkbox"/> Others (please specify)       |
| <input type="checkbox"/> Job Order               | <input type="checkbox"/> Report                       |  |

**Purpose:**

- For Your Information       For Your Review & Approval       As Requested

**Subject :** Attachment the compement Pre-qualification for (Golden United Est. ) for application and installation of water proofing membranes of the construction of the bridge.

**Document Description:**

Sr. No.	Document Number	Document Name	Rev.	Hard Copy	Soft Copy
		the compement Pre-qualification for (Golden United Est. ) for application and installation of water proofing membranes of the construction of the bridge.	2	3	1

**SAPL Review & Approval Status**

- Approved (work may proceed)  
 Approved as Noted (work may proceed Subject To Incorporation of Comments) .  
 Revise and Resubimt . work may not proceed .

**Comments :** - SEE ATTACHED SUBMITTAL REVIEW COMMENTS.

JOEL EDUARDO  
24 NOV 13

Contractor Project Manager  
 Sign:   
 Date: 20/11/13  
 The Arab Contractors  
 (OSMAN AHMED OSMAN & Co.)  
 For Engineering Submittals Only

Received by:

Sign :

Date :

SAPL Department Manager

Sign :

Date :

23

**Document Submittal Form**

**Contractor :** Advanced Construction Company

**Contract No. :** 19/05/001/0288/00/00/4 **Project No.:** B4-13003

**Project Name:** Intersection of Al Madinah and Halima Saadia Roads **Ref. No.:** ACC/HS/PM/SAPL/051/13

**Location :** Halima Saadia Street **Date :** 04/Sep/2013

**Please check appropriate box:**

<input type="checkbox"/> As Built	<input type="checkbox"/> Letter	<input type="checkbox"/> Request for Information (RFI)
<input type="checkbox"/> Bill of Quantities	<input type="checkbox"/> Material Sample	<input type="checkbox"/> Schedule
<input type="checkbox"/> Certificate	<input type="checkbox"/> Manual	<input type="checkbox"/> Shop Drawing
<input type="checkbox"/> Drawing	<input type="checkbox"/> Pre-qualification	<input type="checkbox"/> Test Reports
<input type="checkbox"/> Engineering Calculation	<input type="checkbox"/> Procedure/ Methodology	<input type="checkbox"/> Bank Warranty
<input type="checkbox"/> Inspection Request	<input type="checkbox"/> Product Data	<input type="checkbox"/> Others (please specify)
<input type="checkbox"/> Job Order	<input type="checkbox"/> Report	

**Purpose:**

For Your Information       For Your Review & Approval       As Requested

**Subject:** Sub-contractor for Water Proofing Membranes

**Document Description:**

Sr. No	Document No.	Document Name	Rev	Hard copy	Soft Copy
1	ACC/HS/PM/SAPL/051/13	-Golden United Est. for Water Proofing & Contracting, A Sub-contractor for the application and Installation of Water proofing membranes for the construction of the Bridge.		1 original 2 copies	1- CD

**SAPL Review & Approval Status**

Approved (Work may proceed )



Approved as Noted (Work may proceed subject to Incorporation of Comments)

Revise and Resubmit (Work may not proceed)

**Comments:**

① CONTRACTOR MUST STRICTLY FOLLOWED THE PROJECT SPECIFICATIONS, APPROVED METHOD STATEMENT & H.P.

② THE CONTRACTOR SHALL FURNISH A 5 YEAR GUARANTEE FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY WATERPROOFING BARRIER INSTALLED UNDER THIS CONTRACT, W/C LEAKS OR OTHERWISE FAILS TO PERFORM AS REQUIRED WITHIN THE GUARANTEE PERIOD, DUE TO FAILURE OF MATERIALS OR WORKMANSHIP.

Contractor Project Manager  Sign: <u>Eng. Jumrah Zahreh</u> Date: <u>4/9/2013</u>	Received by:  Sign: Date:	SAPL Department Manager  Sign: <u>Date: 9/16/13</u>
--	---	---

AMShah  
 16 Sept 2013

Document Submittal Form

Contractor: The Arab contractors (Osman Ahmed Osman & Co.)  
 P.O. Box 43175, Riyadh 11561, K.S.A."  
 Contract No. : 19/05/2/001/0320/00/00/4  
 Project No. : B4 - 13008  
 Project Name: PRINCE MAJED/ BANI MALEK intersection Project  
 Ref. No.: AC : 008A  
 Location: Intersection between Prince Majed & Bani Malek street  
 Date: 20-Jan-14

Please check appropriate box:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> As Built                | <input type="checkbox"/> Inspection Report            | <input type="checkbox"/> Product Data                  |
| <input type="checkbox"/> Bill of Quantities      | <input type="checkbox"/> Job Order                    | <input type="checkbox"/> Report                        |
| <input type="checkbox"/> Bank Warranty           | <input type="checkbox"/> Letter                       | <input type="checkbox"/> Request for Information (RFI) |
| <input type="checkbox"/> Certificate             | <input type="checkbox"/> Material Sample              | <input type="checkbox"/> Schedule                      |
| <input type="checkbox"/> Drawing                 | <input type="checkbox"/> Manual                       | <input type="checkbox"/> Shop Drawing                  |
| <input type="checkbox"/> Engineering Calculation | <input checked="" type="checkbox"/> Pre-qualification | <input type="checkbox"/> Test Reports                  |
| <input type="checkbox"/> GIS-CAD                 | <input type="checkbox"/> Procedure Methodology        | <input type="checkbox"/> Others (please specify)       |

Purpose:

- For Your Information       For Your Review & Approval       As Requested

Subject :Pre-qualification for Golden United Est. (G.U.W) for water proofing work (supply and apply).

Document Description:

Sr. No.	Document No.	Document Name	Rev.	Hard Copy	Soft Copy
1		Pre-qualification for Golden United Est. (G.U.W)	1	3	1

APL Review & Approval Status

- Approved (work may proceed)  
 Approved as Noted (work may proceed Subject To Incorporation of Comments) .  
 Revise and Resubmit . work may not proceed .

GIS/CAD Approval

Name :

Sign :

Date :

Comments :

See the attached prequali for this review comments


*[Signature]*  
20/1/14  
JOEL FRANZA  
26 Jan 14

Contractor Project Manager

Name :  
 Sign :  
 Date : 20-Jan-14

Received by:

Name :  
 Sign :  
 Date :



S.APL Department Manager

Name :  
 Sign :  
 Date :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الباحة

إدارة المشتريات والمناقصات

## خطاب تعمد

الموضوع	توريد وتركيب عزل مائي لمبنى السنة التحضيرية للبنات بشهية
المادة	مؤسسة المتحدة الذهبية لصاحبها هشام محمد زين عسيلان
العنوان	جدة جدة / حي الشرفية ص.ب ١٣٨٩٢ الرمز البريدي ٢١٣٢٣

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واستنادا إلى تسعيرتكم المرفقة صورتها وموافقة صاحب الصلاحية رقم بدون وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٤ .  
نامل اعتماد توريد وتسليم الاعيان الموضحة ادناه ..

رقم	الصف	الكمية	سعر الوحدة	سعر الإجمالي
١	إزالة البلاط القديم من أعلى السطوح مع إزالة الرديئة كاملة	٨٨٠٠	٢٣,٠٠	٢٠٢,٤٠٠,٠٠
٢	خرسانة مبول	٨٨٠٠	٤٤,٠٠	٣٨٧,٢٠٠,٠٠
٣	العزل المائي ( مثلث أسمنتى مقاس ٥ في ٥ ) عند الالتقاء بين المنطقة الأفقية والسطحية في السطح	٨٨٠٠	٤٦,٥٠	٤٠٩,٢٠٠,٠٠
				٩٩٨,٨٠٠,٠٠
الإجمالي				

وذلك بقيمة إجمالية قدرها (تسعمائة وثمانية وتسعون الف وثمانمائة ريال سعودي)  
وسوف تدفع لكم الجامعة كامل المستحق بعد استكمال الاتي .

- التوريد والتسليم طبقا للشروط والمواصفات والبيان المرفق من قبل الجامعة وحدود الأسعار المقدمة منكم والموافق عليها من قبل الجامعة .
- التسليم خالص جميع المصاريف تسليم مستودعات الجامعة أو الجهة التي يتم تحديدها .
- مدة التسليم أقصاها (٩٠ يوم) من تاريخ صدور هذا التعميد. وفي حالة عدم الالتزام سوف يطبق بحقكم ما نص عليه نظام تأمين مشتريات الحكومة واللائحة التنفيذية.
- إعادة أصل خطابنا هذا + مطالبتكم بالقيمة + الفاتورة الأصلية وموقعة ومختومة + سند استلام من الجهة المستفيدة موضح فيه اسم المستلم والجهة التابعة لها وتاريخ الاستلام الفعلي + صورة من الشهادات الرسمية الخاصة بالمؤسسة سارية المدة.
- في حالة طلب صرف القيمة لمدوب عنكم إرفاق توكيل رسمي موقع ومختوم بالختم الرسمي.

الرجاء سرعة المبادرة بتوريد المطلوب في المدة المحددة .

وتقبلوا تحياتنا ...

مدير الجامعة  
عبد الرحمن الحريقي  
أ.د/ سعد بن محمد الحريقي

١٤٣٣/٠٨/٠٤  
٤٣.٠١٣.٠٦  
٢١٣٢٣/٠٨/٠٤

<b>MOCI</b>  وزارة التعليم العالي Ministry of Higher Education	<b>FADHA ENGINEERING CONSULTANTS</b> فهدا للاستشارات الهندسية FADHA ENGINEERING CONSULTANTS	<b>KINGDOM OF SAUDI ARABIA</b> <b>TV CENTRES PROJECT</b> <b>AL JOUF, ARAF BAHA &amp; NAJRA</b>
--	---	--

### SUB CONTRACTOR SUBMITTAL

**SUBJECT:** MOUTAHIDA ZAHABYA ESTABLISHMENT  
MEMBRANE WATER PROOFING SYSTEM

Specs. Code & Ref.	B.O.Q. Code Ref.	Drawing No.

**Sub-contractor**  
 Name: \_\_\_\_\_ Address: \_\_\_\_\_  
 Address: \_\_\_\_\_ Phone: \_\_\_\_\_

Manufacturer		Supplier/Agent	
Name:	<u>MOUTAHIDA ZAHABYA ESTABLISHMENT</u>	Name:	<u>MOU</u>
Address:	<u>JEDDAH, KING FAHED STREET</u>	Address:	<u>JEDD</u>
Phone:	<u>026143337</u>	Phone:	<u>026</u>
Fax:	<u>026143338</u>	Telex:	_____
		Fax:	<u>026</u>

**Information submitted and attached:**

Certificates	<input checked="" type="checkbox"/>	Operation & Maintenance
Technical Brochure	<input checked="" type="checkbox"/>	Spare Parts List
Manufacturer's Data & Specs.	<input checked="" type="checkbox"/>	As Built Drawings
Shop Drawings	<input type="checkbox"/>	Warranty
Samples	<input type="checkbox"/>	Others (specify) <i>C/</i>

**Contractor's Comments:**

The complete system of water proofing as per attached materials DERMA PR GUARD50MM+ALYFA241+NITOSEAL HP40+Alum, Flashing+ Aggregate, Used in

*Handwritten note in Arabic:* حسب المواصفات

See \_\_\_\_\_

**Note:** This review does not relieve the contractor (Contractor) of his responsibilities under the terms of the contract nor authorize additional compensation. Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Consultant's Comments: \_\_\_\_\_





الرقم ١٤٠٩/١٧/٢٢١٨  
التاريخ: ١٤٢٤/١٨/٩  
المرفقات: رسوم

الشؤون الفنية

الموضوع: العزل المائي لأسطح الوحدات السكنية

السادة / شركة مكتب الشرق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإشارة: خطابكم رقم ٧٤٣ وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣ هـ المرفق به عقد مقاول الباطن

لعزل أسطح الوحدات السكنية المتضررة من الأمطار.

الإفادة: نفيديكم بموافقتنا على العقد المبرم مع مقاول الباطن (مؤسسة المتحدة

الذهبية للعزل والبناء) لعزل الوحدات المتضررة وعددها (٨٧)

وحدة سكنية على ان يتم الانتهاء من جميع الوحدات المتضررة

خلال شهرين من تاريخه وذلك لقرب موسم هطول الأمطار.

المطلوب: اعتمدوا العمل فوراً بالوحدات المشار إليها أعلاه والإفادة مع

تحميلكم كامل المسؤولية المترتبة على التأخير.

وتقبلوا تحياتنا،،

مدير إسكان قوى الأمن الداخلي بجمدة

ع  
عقيد/ مسلط بن متعب العتيبي

١٤٢٤/١٨/٩ هـ

٣٢/٣٩٧/و



تعميد

الموضوع : عزل خزانات وإصلاح بيارات

بإسكان جده

**السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية**

مناولة مدير عام فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة - جده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

إشارة إلى عرض الأسعار المقدم منكم رقم ( بدون ) وتاريخ ١٤٣١/٦/٥ هـ بخصوص أعمال العزل والإصلاح لخزانات مياه الشرب بالمجموعات الشمالية والوسطى والإصلاح الخرساني لبيارات الصرف الصحي بملاحي المجموعات الوسطى وذلك بالإسكان العاجل بجده نظراً لوجود تسربات في بعض خزانات مياه الشرب وأيضاً غرف الملاحي في المجموعتين ( ٤ ، ٨ ) تحتاج إلى إصلاح خرسانة وإعادة عزل لحماية الجدران الخرسانية .

نفيدكم بموافقتنا على عرضكم المذكور بمبلغ إجمالي قدره تسعة وتسعون ألفاً وستمئة وخمسون ( ٩٩,٦٥٠ ) ريال ومدة التنفيذ ( ثلاثة أشهر ) من تاريخ استلامكم لهذا التعميد مع ضمان هذه الأعمال والموضحة انناه لمدة ( عشر سنوات ) .

الخزان الأرضي رقم ( ٣ ) بالمجموعة الأولى

الخزان العلوي رقم ( ٢ ) بمبنى ( ١ ) مجموعة ( ١ )

الخزان العلوي رقم ( ٢ ) بمبنى ( ٣ ) مجموعة ( ١ )

الخزان العلوي رقم ( ١ ) بمبنى ( ٣ ) مجموعة ( ٢ )

الخزان العلوي رقم ( ١ ) بمبنى ( ١ ) مجموعة ( ٣ )

الخزان العلوي رقم ( ١ ) بمبنى ( ٤ ) مجموعة ( ٣ )

الجزء الأولي من الخزان الأرضي في مبنى ( ٤ ) مجموعة ( ٤ )

الجزء الأولي من الخزان الأرضي في مبنى ( ١ ) مجموعة ( ٨ )

الجزء الأولي من الخزان الأرضي في مبنى ( ٢ ) مجموعة ( ٨ )

عدد ( ٨ ) غرف خاصة ببيارة الصرف في ملاحي المباني بالمجموعتين ( ٤ ، ٨ )



الموضوع : عزل خزانات بإسكان جده

" تعميل "

## السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية

مناولة مدير عام فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة - جده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

إشارة إلى عرض الأسعار المقدم منكم رقم ( بدون ) وتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٢م بخصوص تنفيذ أعمال العزل المائي للخزانات العلوية أرقام ( ٢ ، ١ ) بالمبنى رقم ( ٢ ) بالمجموعة الثانية بمجمع الإسكان العاجل بجده ، نظراً لوجود تسربات شديدة في هذه الخزانات .


نفيدكم بموافقتنا على عرضكم المذكور بمبلغ إجمالي قدره سبعة الاف وثمانمائة ( ٧٨٠٠ ) ريال ومدة التنفيذ ( أسبوع ) واحد من تاريخ استلامكم لهذا التعميل مع ضمان هذه الأعمال والمواد لمدة ( عشر سنوات ) من تاريخ التسليم . أمل البدء بالعمل وذلك حسب المواصفات الفنية والشروط الخاصة وجدول الكميات وعليكم تقديم أصل هذا التعميل مع ارفاق بيان بذلك . علماً بأنه في حالة فقد أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتكم . للاحاطه .

وتقبلوا تحياتي ، ، ،



م . حسن بن محمد العطاس

مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف





الإدارة العامة

الموضوع : أعمال ملء فواصل تمدد

باسكان جده العام

تعميد

## السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

ص ب ١٣٨٩٢٦ جده ٢١٣٢٣ ت ٦١٤٣٣٣٧ فاكس ٦١٤٣٣٣٨

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

إشارة إلى العرض المقدم منكم رقم وتاريخ ( بدون ) بخصوص أعمال ملء فواصل التمدد للمباني المتضررة بمشروع الإسكان العام بجده ( حي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز النموذجي ) .

نفيدكم بموافقتنا على عرضكم المذكور بمبلغ إجمالي قدره مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثمانون ( ٢٨٣,٧٨٠ ) ريالاً ومدة التنفيذ ( أربعة أشهر ) اعتباراً من تاريخ استلامكم للموقع بموجب محضر رسمي موقع عليه من الطرفين مع ضمان هذه الأعمال حسب ضمان الشركات المصنعة من ( سنة إلى خمس سنوات ) .

أمل البدء بالعمل والالتزام بالشروط والمواصفات وجدول الكميات المعدة من الصندوق والمختومة من قبلكم، وعليكم تقديم أصل هذا التعميد مع كافة المستندات المؤيدة لذلك . علماً بأنه في حالة فقد أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتكم .  
للاحاطه .

وتقبلوا تحياتي ، ، ،



محمد بن علي

مدير عام صندوق التنمية العقارية

مع  
للشركة المتحدة الذهبية للعزل والبناء  
١٤٣٣

صوره للإدارة المالية - المناقصات.

صوره لمدير عام فرع الصندوق بجده للمتابعه وتسليم الموقع للمؤسسة وموافاة الإدارة المالية بصوره من محضر التسليم.

صوره للإدارة الهندسية للاحاطه.

صوره للصادر العام.

محمد بن علي  
مدير عام

استفت حورية محمد بن علي



الموضوع : اعمال اصلاح وعزل

باسكان جده العاجل

" تعمييد "

## السادة/ مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

مناولة مدير عام فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة - جده


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

إشارة إلى عرض الأسعار المقدم منكم رقم ( بدون ) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٨ هـ بخصوص أعمال إصلاح وإعادة عزل ( ١٧ ) خزان مياه الشرب العلوي في المجموعات الشمالية بمشروع الإسكان العاجل بجده نظراً لوجود تسربات بسبب تلف العازل المائي الأساسي .

نفيدكم بموافقتنا على عرضكم المذكور بمبلغ إجمالي قدره أربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ( ٩٤,٤٥٤ ) ريال ومدة التنفيذ ( ثلاثة أشهر ) من تاريخ استلام الموقع مع ضمان هذه الأعمال والمواد لمدة ( عشر سنوات ) من تاريخ التسليم .

أمل البدء بالعمل والالتزام بالشروط والمواصفات وجداول الكميات المعدة من الصندوق والمختومة من قبلكم والمرفقة بعرضكم ، وعليكم تقديم أصل هذا التعميد مع كافة المستندات المؤيدة لذلك . علماً بأنه في حالة فقد أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتكم . للاحاطة .

وتقبلوا تحياتي ، ، ،



م . حسن بن محمد العطاس

مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف



صندوق التنمية العقارية

رقد الصادر ٣٢٧.١/٣٩٥٩٠

التاريخ ١٤٣٢/١١/٢٥

المرفقات

الموضوع : اعـمـ

الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية  
الإدارة المالية/المناقصات

خزان بإسكان جده العاجل

### تعـمـيـد

#### السادة/ مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

مناولة مدير عام فرع الصندوق بمنطقة مكة المكرمة - جده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-

إشارة إلى عرض الأسعار المقدم منكم رقم وتاريخ ( بدون ) بخصوص العزل المائي والإصلاح للخزان العلوي في مبنى رقم ( ٤ ) مجموعة ( ٨ ) بمشروع الإسكان العاجل بجده نظراً لوجود تسريبات بسبب تلف العازل المائي الأساسي .

نفيدكم بموافقنا على عرضكم المذكور بمبلغ إجمالي قدره تسعة الاف وسبعمائة وستة ( ٩٧٠٦ ) ريالاً ومدة التنفيذ ( أسبوع ) من تاريخ استلام الموقع مع ضمان هذه الأعمال والمواد لمدة ( عشر سنوات ) من تاريخ التسليم .

أمل البدء بالعمل والالتزام بالشروط والمواصفات وجداول الكميات المعدة من الصندوق والمختومة من قبلكم والمرفقة بعرضكم ، وعليكم تقديم أصل هذا التعميد مع كافة المستندات المؤيدة لذلك . علماً بأنه في حالة فقد أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتكم . للاحاطة .

وتقبلوا تحياتي ،،،

محمد بن علي العبداني  
مدير عام صندوق التنمية العقارية





أمل البدء بالعمل حسب ما ورد أعلاه وأيضاً الالتزام بالشروط والمواصفات وجداول الكميات والمخططات المرفقة مع عرضكم والمختومة من قبلكم وعليكم تقديم أصل هذا التعميد مع كافة المستندات المؤيدة للصرف وإرفاق بيان بذلك . علماً بأنه في حالة فقد أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتكم .  
للاخطه .

وتقبلوا تحياتي ، ، ،

م . حسن بن محمد العطاس

مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف

صوره للاداره المائيه مع الاساس - المناقصات

صوره للاداره الهندسيه للاخطه

صوره لمدير عام فرع الصندوق بجده للاخطه ومتابعة التنفيذ

صوره للصادر العام

حسن بن محمد العطاس  
مدير عام  
١١١٣٩  
١٤٣١/٠٨/١٩

صندوق التنمية العقارية

رقم القيد ٣١٩٢٨/٢١٣٦

التاريخ ١٤٣١/٠٨/١٩





منذ عام ١٣٩٨ هـ Since 1976

To:- Golden United Est.  
Tel# 02 6143337  
Fax# 02 6143338  
Mob# 0506357393

**PURCHASE ORDER**

Ref # Al-Yousif Group/MY/12/1001  
Dated :- 04/06/2012

Atten:- Mr. Alaa Naseem Bayomi  
Manager

**Sub:- Supply, Installation, Testing & Guarantee of Water Proofing System**  
**@ Namira Hospital – Al Ardiva Al Shumalla**  
**Ref # :- Your Quotation Dated 03/06/2012**

Gentleman,  
Please Proceed with the subjected works with details as below

الرقم الإجمالي	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	البنود/الصف	م
000	287	م <sup>2</sup>	1500	اولا السطح الخرسانية الرغوية توريد وصب خرسانة رغوية خفيفة سماكة 4 سم عند المصارف المائية وبمعدل 10 سم سماكة اعظمية وكثافة 450كجم/م <sup>3</sup> وذلك باستخدام مواد كيميائية ( الماء والكهرباء 3 لترات مسرونية مؤسسة المتحدة الذهبية )	1
				5سم عند الالتقاء بين المنطقة الراسية والافقية في السطح بمثلت اسمتي مقل 5	2
500	25	م <sup>2</sup>	1500	دهان السطح وجه واحد بدهان نو اساس بيترميني توريد وتركيب طبقة واحدة عازلة للماء من الالبيومين المعدل ومقواه بالبوليمتر انتاج شركة عوازل او شركة بيتومات 4 ملم تركيب بالحام بواسطة دافور النار حسب تعليمات الشركة المصنعة ومحمل على البند وزرة عازلة للماء من لفات البيترمين المعدل مقواه بالولستر ذات البضجبية تركيب بواسطة دافور النار حول الفتحات والفتحات والقواعد بارتفاع لا يزيد عن 30سم مع شريحة من الالمنيوم بحرض 6سم وسماكة 0.8 مم لتثبيت النهاية العليا لوزرة الطبقة العازلة للماء مع مجون الميلنت عند نهايتها العليا للحماية	3
000	36	م <sup>2</sup>	1500	طبقة من الواح العزل الحراري الميثوق بوليسترين وبمعدل كثافة 32-35 كجم/م <sup>3</sup> تفرض بحرية فوق الطبقة العازلة انتاج شركة سابكس سماكة 6 سم	4
00	5	م <sup>2</sup>	1500	طبقة حماية من الواح الاياف المثبكية والغير منسوجة نوع الياف بوزن 20م <sup>2</sup> /م <sup>3</sup> تفرض بحرية فوق طبقة العزل العالي.	5
<b>41,000</b>				<b>Saudi Riyal الإجمالي</b>	

Other Terms:- Supply of Electricity will be Golden United Est. responsibility

Supply of water is by Al-Yousif Group

Other Terms as per your quotation

All the materials should be approved by the consultant before delivery to site

For Al-Yousif Group

Mohammed Al Yousif  
General Manager

## Submittal Information Sheet

Project No: 1752

Submittal No: 28

Project Name: Effat University

Submittal Date: 30-09-2014

Item: Architectural \_\_\_\_\_ Civil  Electrical \_\_\_\_\_ Mechanical \_\_\_\_\_

Item Description: Waterproofing Subcontractor (Golden United Waterproofing Est.)

Manufacturer: <u>Golden United Waterproofing Est.</u>	Supplier: _____
Address: <u>Wasel 6986 Jeddah 23216 - 3330</u>	Address: _____
Tel: <u>0560682668</u> Fax: <u>0126143337</u>	Tel: _____ Fax: _____

### Information Submitted

Drawings: _____	Manufacturer Data: _____	Catalogues: _____
Samples: _____	Instruction Procedure: _____	Certificates: <input checked="" type="checkbox"/>
Others: _____		

### Contractor's Remarks

Attachments:  3 Copy

### Consultant Remarks

Adhere to the project specification

Architectural: _____	Electrical: _____	1) Approved	_____ 2014
Civil: <input checked="" type="checkbox"/>	Mechanical: _____	2) Approved with Condition	<u>01/10/</u> 2014
		3) Amend & Resubmit	_____ 2014
		4) Disapproved	_____ 2014

a) - Works shall only proceed when action code is (1) or (2)  
b) - Action code (3) shall be Resubmitted  
c) - Review does not relieve the Contractor from his responsibility of compliance with all requirements of the project contract and specifications.

Contractor: RABYA GENERAL CONTRACTOR  
Name: IMAD BAYRAKDAR  
PROJECT MANAGER

Signature: [Signature]  
30-9-14

Consultant: Mohamed Harasani Architects  
Name: KHIZAR HASHMI  
Project Manager

Signature: [Signature]

Date : 21st October, 2014  
Reference # : ACC-ARC-JV/M.A./1200  
To : M/s Golden United Est.  
Phone: 05-60682668/0549999239  
Fax : 012-6143337  
Attention : MR. AHMED ABDULMAGEED  
Project : Haramain High Speed Rail Project (HHR)  
Subject : **LETTER OF INTENT - WATERPROOFING MEMBRANE WORKS FOR AREA-2 & AREA-3**

Dear Sir,

With reference to your quotation dated 20<sup>th</sup> October, 2014 regarding labour contract for Waterproofing Membrane work at Bridge 108 & 113 and our discussion in this regard, the rates are approved as mentioned below.

SL	Description of Work	Unit	Rate per m2
1	Apply of Waterproofing Membrane 2 Layers (Torch applied including Primer)	M2	20.00
2	Apply of Waterproofing Membrane 2 Layers (Torch applied including Primer) - including 1 layer Protection Board	M2	23.00


**Terms & conditions:**

1. Accommodation, Transportation and Food to be provided by the Subcontractor.
2. Iqama, insurance, safety and other liabilities are to be borne by subcontractor.
3. Payment will be released within 30days of submitting of invoice attached with approved time sheets.

The Subcontractor agreement will be forwarded to you shortly for signature. You are kindly requested to precede the work at site with immediate effect.

Please coordinate and act accordingly.

Yours Sincerely  
For Al Rajhi Infrastructure



**ENGR. MOHAMED ASHRAF**  
Construction Director  
Al Rajhi Infrastructure-HHR

*Paving the Way to the Future*

[WWW.ARCONST.COM](http://WWW.ARCONST.COM)

Member of AL Rajhi Holding Group

Paid-up Capital  
SR 1,000,000

Jeddah  
Tel: 02 682 0893  
Fax: 02 683 1605  
P.O.Box 126026 Jeddah 21352 K.S.A

Riyadh Office  
Tel: 01 292 2731  
Fax: 01 292 2730

Jeddah • Riyadh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البنك العربي السعودي  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للمجاهدين

الرقم ١٧٦٠/٦  
التاريخ ١٤٣٣/٨/١١  
المشروعات

إدارة المشتريات

السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية للتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على العرض المقدم منكم للإدارة برقم بدون وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٦ هـ بشأن تنفيذ ( ٤ )  
كباثن بالكهرباء لحاجة الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة ولما وافقتنا على  
تأمينها وذلك بمبلغ وقدره ( ٦٦,٨٨٠ ) ستة وستون ألف وثمانمائة وثمانون ريال .  
عليه نفيديكم بموافقتنا على تعميديكم على التأمين والتركييب والتشغيل حسب الشروط  
والمواصفات وجدوال الكميات وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم من تاريخ تسليم الموقع .  
ومن ثم عليكم تقديم أصل هذا التعميد مع كافة المستندات المؤيدة للصرف علماً بأنه في حالة  
عدم إرفاق أي من المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتكم .

ولكم تحياتنا !!!!

مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين

مساعد بن صالح الحماد

القطبان

٥٥٠٥١ ٧١٥٢ ٥٥٧



## خطاب تعميم

تشهد مؤسسة حاز للتجارة والمقاولات العامة الكاننة بمنطقة جيران قد عمدت مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء ومقرها مدينة جدة للقيام بأعمال العزل المائي للخزان الاستراتيجي بمنطقة جيران بمدينة ضمد التابع لوزارة المياه وهذا تعميم منا بذلك لبداية الأعمال من تاريخه .

مؤسسة حاز للمقاولات العامة





## خطاب شكر

نشهد نحن شركة أساسات السعودية بأن مؤسسة المتحدة الذهبية  
قد قامت بإعمال العازل المائي والخرسانة الرغوية والعازل الحراري وإصلاح خرسانة  
الخرانات الأرضية بكفاءة واقتدار والوقت المتفق عليه وتم تسليم الأعمال على أحسن  
وجه إلى استشاري المشروع .  
لذا نشكرهم على جهودهم وانجازهم الأعمال حسب تعليمات الشركات المصنعة

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم

شركة أساسات السعودية

أساسات القابضة

ت. ٤٠٣٠٢٠٣٣٣٢

تجارية: ١٤٨٨٥١

شهادة  
مؤسسة الجراش  
للمقاولات العامة


تشهد مؤسسة الجراش للمقاولات

بأن مؤسسة المتحدة الذهبية للفزل والبناء

قد قامت بأعمال الفزل المائي والفزل الحراري بمشروع  
مدارس بمكة المكرمة ومدينة جدة التابعة لوزارة التربية والتعليم  
وانهم قاموا بجميع الأعمال في الشئرة الزمنية المتفق عليها وقد كانت  
الأعمال على أحسن وجه.

وهذه شهادة منا بذلك دورنا أدنى مسئولية علينا

مؤسسة الجراش للمقاولات





السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
نشكركم على ما قمتم به من اعمال العزل المائي  
والخرسانة الرغوية  
وفواصل التمدد لمشروع انشاء مجمع مدارس  
بالشاطيء الذهبى ببحر  
وكذلك مشروع انشاء مجمع مدارس بالكيلو ١٤ بجدة  
ونشيد بالمجهود المبذول والتعاون المقدم منكم لانهاء  
الاعمال  
طبقا للمواصفات بالجودة المطلوبة


مؤسسة الحقييل للمقاولات

مؤسسة الحقييل للمقاولات  
س.ت ٢٠٥٠٠١٨٨٣٤ - الدمام  
لصاحبها. فهد عبدالعزيز الحقييل

## شكر وتقدير

نشكر مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء ( قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة )  
على يزلهم الجهد والتفاني في الأعمال التي أسندت إليهم في أعمال إصلاح الخرسانة  
والعزل المائي وأعمال الخرسانة الرغوية في المشاريع الخاصة بنا وكانت إدارتهم وأعمالهم  
ومراقبيهم وعمالهم في المشاريع متعاونين وممتازين في تنفيذ الأعمال وتم استلام جميع  
الأعمال على أحسن وجه .

قدمت هذه الشهادة دون أننى مسؤولة على المؤسسة

مؤسسة العزل والبناء  
أخصائية: 

2012/09/29 م

## خطاب شكر

تشكر شركة غنيم الدولية لأعمال المقاولات المحدوده ،

السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

عن قيامهم بأعمال العزل فى مشاريعنا القائمة فى ابحر الشمالية  
وحى النعيم وحى النزهة وشارع صارى ونشكرهم على كل ما  
تقدموا به من تعاون تام فى إنجاز الاعمال ،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،

شركة غنيم الدولية





# المباني العالمية

## International buildings


الرقم :

التاريخ : ١٤٣٢/٥/٣١ هـ

٢٠١١ / ٤ / ١٧

### خطاب انجاز أعمال

تشهد مؤسسة المباني العالمية للمقاولات العمدة بان مؤسسة المتحدة الذهبية تعزل الماني وإصلاح الخرسانة قد قاموا بتنفيذ أعمال العزل الماني والحراري والخرسانة الرغوية وإصلاح الخرسانة لعدد من مشاريعنا ومنها (مبنى المحكمة العامة بالطائف ) وقد قاموا بالأعمال المسندة إليهم على أكمل وجه حيث أنهم لديهم العمالة الفنية المدربة والإشراف الفني اللازم لإتمام الأعمال وقد قاموا بالأعمال في الفترة الزمنية المحددة لذلك



مقاولون عموميون

General Contractors

ص.ب ٢٧٣٠ الطائف - المملكة العربية السعودية - ت ٧٤٣٧١٣٨ - فاكس (٠٢) ٧٣٦١١٠٣ - ج.ب ٤٠٣٢٠٠٩٤٧٣  
P.O.Box 2730 - Al-Taif - Saudi Arabia - Tel. 7437138 - Fax (02) 7361103 - C.R. 4032009473



**السادة/ شركة المتحدة الذهبية للعزل والبناء**  
**(قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة)**

**الموقرون..**

**شكر وتقدير**

السادة/ شركة المتحدة الذهبية للعزل والبناء نود أن نشكركم علي تعاونكم معنا في مجال أعمال العزل ونتمني لكم مزيد من التوفيق في الفترة المقبلة ونتمني كذلك مزيد من التعاون بيننا في هذا المجال .

**ولكم خالص التحية والتقدير**

**مكتب المهرم الاستشارات الهندسية**



التاريخ / / ٥١٤٢

الموافق / / ٢٠٠٠ م

### شكر وتقدير

تشكر مؤسسة إياد إسحاق سقطي للمقاولات

مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة

على كل ما قاموا به أثناء تنفيذ أعمال العزل المائي لاسطح وحمامات

المدارس التابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة وكانت عمالتهم ومراقبيهم

مدربين وعلى كفاءة عالية في الأعمال

وهذا خطاب شكر بذلك .....

مؤسسة إياد إسحاق للمقاولات المعمارية



## خطاب شكر

نشكر نحن مؤسسة فيصل باطرفي الكندي للمقاولات العامة السادة : مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء المختصة باصلاح الخرسانة والعزل المائي بأنها قد قامت بأعمال العزل المائي لمشاريعنا الخاصة وأعمال عزل الخزانات الأرضية ومعالجتها وتم تنفيذ الأعمال بعمالة ماهرة ومراقبين على كفاءة عالية وتم التسليم في الوقت المتفق عليه في العقود .  
لذلك نقدم لهم كل الشكر والتقدير

مؤسسة فيصل باطرفي الكندي للمقاولات

ف.س.أ.



## خطاب انجاز أعمال

تشهد شركة بن دبيس للتجارة والمقاولات المحدودة بان مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء قد قامت بأعمال العزل الخاصة بعدد من مشاريعنا التابعة لإدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة ومنها مدرسة ابن المنذر بالكعكية ومدرسة عويم بن ساعده بالشرائع وبعض المشاريع التابعة لإدارة التربية والتعليم بالطائف ومنها مدرسة الإمام النووي ومدرسة صقليه ومدرسة قيا وتشكر الشركة المؤسسة المذكورة على قيامهم بجميع الأعمال بالطريقة الفنية المعتمدة من الشركات المصنعة لمواد العزل وتنفيذهم الأعمال بعماله على مستوى عالي من التدريب وطاقتهم إشراف على مستوى عالي من الخبرة والدراية الكافية .

ولكم خالص التحيات ؟؟؟

شركة بن دبيس للتجارة والمقاولات



بسم الله الرحمن الرحيم

### شهادة انجاز أعمال

تشهد مؤسسه جزيرة الحجاز للمقاولات بأن مؤسسه/المتحدة الذهبية للعزل والبناء  
قد قامت بأعمال العزل المائي لمشروع / ميني الفصول (أ) بجامعة الطائف - الحويه  
بدراية كاملة وعماله فنيه ماهرة فكان العمل علي الوجه الأمثل .

وهذه شهادة منا بذلك ...

مؤسسة جزيرة الحجاز للمقاولات

مهندس / عبد الله السفيناني

عبد الله السفيناني  
11/13  
1436  
مؤسسة جزيرة الحجاز للمقاولات  
الرياض - المملكة العربية السعودية

## شهادة إنجاز

نشهد نحن / مؤسسة خالد صالح للمقاولات بأن مؤسسة المتحدة  
الذهبية (قسم العزل وإصلاح الخرسانة ) قد قامت بإنجاز الأعمال  
الموكلة إليها في الوقت المحدد على أكمل وجه حسب أصول  
الصناعة .

وقد تم إعطائها هذه الشهادة بناءً على طلبها دون ادني مسؤوليه  
على المؤسسة

مدير المؤسسة



الرقم :

التاريخ / /

خطاب شكر وتقدير

المحترمين

السادة مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

( قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة )

نشكركم على حسن تعاونكم معنا في مجال العزل المائي والحراري و الخرسانة الرغوية وعزل  
وإصلاح الخزانات الأرضية في جميع مشاريعنا التابعة لوزارة التربية والتعليم في جميع مدن  
المملكة وذلك من حيث الجودة في الأداء والالتزام بالمواعيد المحددة والمتفق عليها .

ونتمنى لكم التوفيق

مؤسسة خضر السعيدى للمقاولات




## خطاب انجاز أعمال


تشهد مؤسسة سواعد مكة مقاولون عامون بان مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة قد قامت بأعمال العزل الخاصة بعدد من مشاريعنا التابعة لإدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة وبعض المشاريع التابعة لإدارة التربية والتعليم بجده وتشكر المؤسسة مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة المذكورة على قيامهم بجميع الأعمال من العزل المائي للأسطح والحمامات وإصلاح الخرسانة للخزانات الأرضية ومعالجتها بالطريقة الفنية المعتمدة من الشركات المصنعة وتنفيذهم الأعمال بعماله على مستوى عالي من التدريب وطاقتهم إشراف على مستوى عالي من الخبرة والدراية الكافية .

قدم هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية على المؤسسة

ولكم خالص التحيات !!!

مؤسسة سواعد مكة للمقاولات



Date : .....

التاريخ : .....

### شهادة انجاز

تشهد مؤسسة احمد صلاح طلان الصلاحي للمقاولات العامة بان  
السادة/ مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء وإصلاح الخرسانة  
والتي نفذت أعمال العزل المائي والحراري للمشاريع التي تم التعاقد  
معها على أتم وجه وحسب الموصفات الفنية والمدة المتفق عليها في  
العقود المبرمة.

وقد أعطيت هذه الشهادة تقديرا منا لذلك ..... والله ولي التوفيق

مؤسسة احمد صلاح طلان الصلاحي





ALI AL-ASWAD GROUP CO. LTD.

FOR TRADING & CONTRACTING

J.C.CH : No. 111771



شركة مجموعة علي الأسود القابضة

للتجارة والمقاولات المحدودة

رقم عضوية الغرفة التجارية : ١١١٧٧١

No. : .....

التاريخ : .....

السادة : مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء  
قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة  
المحترمين

تحية طيبة وبعد

نشكركم على مجوداتكم المبذولة في أعمال العزل المائي للأسطح وعزل الخزانات الأرضية في مشاريعنا المنتشرة داخل المملكة وتم تسليم الأعمال على أكمل وجه في كل مراحل العمل وكانت عمالتكم ومراقبيكم على كفاءة عالية في تركيب المواد على حسب تعليمات الشركات المصنعة للمواد .  
ونقدم لكم هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية علينا .

مجموعة علي الأسود القابضة



س.ت : ٤٠٣٠١٦٠٨٤٦ - ص.ب. ٤٤٤٢٥ جدة ٢١٥٨١ - تليفون : ٦٩٣٧١٧٩ - ٦٩٣٥٠٧٧ - ٦٧٨٠٢٢٢ - فاكس : ٦٩٣٩٨١٣ - المملكة العربية السعودية  
C.R. 4030160846 - P. O. Box 44425 Jeddah 21581 - Tel. : 6937179 - 6935077 - 6780222 - Fax : 6939813 - Saudi Arabia

E-mail : aliaswad@awalnet.net.sa




## شهادة انجاز اعمال

تشهد مؤسسة عيضة القرشي للمقاولات المحدودة بان مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء / قسم العزل المائي واصلاح الخرسانة / قد قامت باعمال العزل المائي لاسطح وحمامات المشاريع التي نعمل في ترميمها والتابعة لادارة التربية والتعليم في مكة المكرمة ومنها مدارس الحفنة (طريق المدينة ٢٥٠ كم من مكة المكرمة ) ومقر ادارة التربية والتعليم /بنين / الجديدة في العزيزية ومدرسة المسفلة ومدرسة العتيبية كما قاموا باصلاح ومعالجة الخرسانة بالخزانات الارضية والعلوية ببعض المدارس وتم تنفيذ الاعمال في الموعد المحدد المتفق عليه بعمالة ماهرة واشراف فني مدرب

قدمت هذه الشهادة دون ادنى مسؤولية على المؤسسة

وتقبلوا فائق الاحترام

مؤسسة عيضة القرشي للمقاولات



## خطاب شكر


من مؤسسة محمد فيصل أبو طالب للمقاولات

إلى مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة

تشكر مؤسسة محمد فيصل أبو طالب للمقاولات مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة على مجهودهم لما قاموا به من إشراف فني عالي المستوى وعلى العمالة الفنية المدربة أثناء قيامهم بأعمال الخرسانة الرغوية والعزل المائي لمشروع عيادات الخزامى بالحرس الوطني بجدة وقد قاموا بتنفيذ الأعمال على أكمل وجه وفي موعدهم المحدد ولهذا نتقدم المجموعة بالشكر والتقدير .

مؤسسة محمد فيصل أبو طالب للمقاولات





التاريخ: ٢٠١٢/٠٩/٠١ م

لمن بهمة الأمر  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تشهد مؤسسة / محمد زكي قطان للمقاولات تحت إدارة المهندس/محمد زكي قطان بأن مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء تعمل معنا منذ عام ٢٠٠٩م وحتى تاريخه وخلال هذه الفترة قامت بتفديد العديد من مشاريعنا من فلل وعمائر لأعمال العزل المائى ولما كانت مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الموكلة إليها على أكمل وجه وفى الأوقات المحدد لها ، كان لزاما علينا أن نشيد بما قامت به من تنفيذ هذه المشاريع .

وهذه شهادة منا بذلك ،

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،،

المدير العام



مهندس : محمد زكى قطان



الموافق : \_\_\_\_\_

التاريخ : \_\_\_\_\_

## شهادة انجاز

نشهد نحن مجموعة الحكيم للمقاولات العامة ( قسم المسابح والخزانات ) بان مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء قد قامت باعمال عزل الخزانات الأرضية من الداخل والخارج وعزل حمامات السباحة وكانت أعمالهم ممتازة وعمالهم مهرة وتم استلام جميع الأعمال في جميع مشاريعنا في الطائف ومكة المكرمة وجدة على أكمل وجه .  
وهذا خطاب شكر وشهادة انجاز منا بذلك دون ادني مسؤولية علينا

مجموعة الحكيم للمقاولات

عبدالرحمن



## السادة مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نود أن نقدم لسعادتكم بخالص الشكر والتقدير لمؤسستكم وذلك على أعمال  
العزل التي قمتم بتنفيذها لمشاريعنا بفرع شركتنا بمكة المكرمة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير فرع مكة المكرمة

م / عمرو محمد فوج







مؤسسة مصطفى عبد العظيم عثمان للمقاولات

Mostafa Abd El-Azeem Osman Est. for Contracting

Ref : .....

الرقم : .....

Date : .....

التاريخ : .....

## خطاب شكر

تشكر مؤسسة مصطفى عبد العظيم عثمان للمقاولات .

السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء .

عن قيامها بأعمال العزل في مشاريعنا القائمة في مكة وجدة ونشكرهم على كل ما تقدموا به من تعاون تام في إنجاز الأعمال .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مؤسسة مصطفى عبد العظيم عثمان للمقاولات



مكة المكرمة تليفاكس ٥٤٨٧٢٥٤ ص.ب.٥٢٠٢٢ . س.ت.٤٢٥٥٢٠٤٢١٠٤٢٥٥٢  
Makkah Telefax 5487254 P.O.Box 52022 C.R 4031043553

## "شهادة شكر وتقدير"

السادة / مؤسسة المتحدة الذهبية للعزل والبناء المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد ،،،


نقدم لكم بجزيل الشكر على تنفيذ من أعمال العزل المائي للرطوبة والخرسانة الرغوية طبقاً للمواصفات التربية والتعليم . لمشاريعنا المتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مجمعات مدارس. ولقد عهدنا فيكم دوماً الاخلاص والتفاني والاجادة في انجاز ما تكلفون به من أعمال ، حتى صرتم نموذجاً يحتذى به في مؤسستنا بل وفي المؤسسات المنافسة ، ونقدم شكرنا وتقديرنا للجهود المبذولة من قبلكم وكافة منتسبي مؤسستكم الرائدة. وادعو الله عز وجل ان يوفقكم دائماً ويلهمكم التواضع الجميل ، مع اطيب امنياتي لكم بالمستقبل المشرق والباهر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مؤسسة المشاريع الهندسية المتقدمة للمقاولات  
المدير العام



مهندس/ فهد عبدا لله سنبل



السادة/ شركة المتحدة الذهبية للعزل والبناء  
قسم العزل المائي وإصلاح الخرسانة

الموقرون،،

شكر و عرفان

نحن مؤسسة نصر احمد البسيوني لمقاولات المباني نود أن نشكركم علي  
الفترة التي تعاوننا فيها معا ونرجو مزيد من التعاون في الفترة المقبلة وذلك بعد  
تميزكم في أعمال العزل طيلة الفترة الماضية والمستوي العالي من الجودة من خلال  
مشاريع عديدة نفذتموها لنا من أبرزها :-

١. تأهيل مدرسة ١٨/ب بجدة .
٢. معالجة رشوحات مدارس بحرة الأولى والإمام الدوري بمكة .

شاكرين لسعادتكم حسن تعاونكم

مؤسسة نصر احمد البسيوني